

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA HUMANITARNOG  
RAZMINIRAVANJA VOJNIH OBJEKATA ORUŽANIH  
SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE I UTROŠENIM  
FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2008.GODINU**

**Zagreb, ožujak 2009.**

## **SADRŽAJ**

1.	UVOD.....	3
2.	PROVEDBA ZADAĆA IZ PLANA RAZMINIRAVANJA VOJNIH OBJEKATA ZA 2008. GODINU.....	3
3.	PROVEDBA ZADAĆA IZVAN PLANA RAZMINIRAVANJA VOJNIH OBJEKATA U 2008. GODINI.....	4
4.	OSTVARENI REZULTATI RADA.....	4
5.	UTROŠENA FINACIJSKA SREDSTVA.....	5
6.	NADZOR KVALITETE RADOVA RAZMINIRAVANJA VOJNIH OBJEKATA U 2008. GODINI.....	5
7.	IZVANREDNI DOGAĐAJI.....	6
8.	SURADNJA S HRVATSKIM CENTROM ZA RAZMINIRANJE.....	6
9.	PROBLEMI I PRIJEDLOZI.....	6

## 1. UVOD

Razminiravanje vojnih objekata u 2008. godini provođeno je u skladu sa Zakonom o humanitarnom razminiranju („Narodne novine“, broj 153/05, 63/07 i 152/08), a na osnovu Plana razminiravanja vojnih objekata za 2008.

Razminiravanje je provodila pionirska bojna inženjerijske pukovnije Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske Fran Krsto Frankopan koja je jedina postrojba u Oružanim snagama Republike Hrvatske namjenski opremljena i stručno osposobljena za izvođenje radova humanitarnog razminiravanja.

## 2. PROVEDBA ZADAĆA IZ PLANA RAZMINIRAVANJA VOJNIH OBJEKATA ZA 2008. GODINU

Planom razminiravanja vojnih objekata za 2008. godinu predviđen je pregled i razminiravanje minski sumnjivih površina u devet vojnih objekata.

Pregled i razminiravanje MSP-a izvođeno je u četiri vojna objekta realizacijom ukupno sedam projekata.

Završni nadzor u planskom razdoblju proveden je na šest projekata razminiravanja, a jedan je prenesen u 2009. godinu (vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj, razminiravanje ceste Tobolić – Pekića brdo – Vojnovac).

Izvršena je i predaja razminiranih područja na daljnju uporabu korisnicima.

### a) Provedene zadaće:

1.     zadaća: razminiravanje vojarnje „Andrija Matijaš Pauk“ Knin  
          - razminirano: 21 472 m<sup>2</sup>
2.     zadaća: razminiravanje vojarnje „Josip Jović“ Udbina  
          - razminirano: 68 661 m<sup>2</sup>  
          - minski bunari na USS Šljunčara  
          - pojas duž sjevernog i sjeveroistočnog djela ograde  
          - pojas dijela ograde oko strelišta  
          - šumski pojas uz cestu D-1
3.     zadaća: razminiravanje vojnog poligona „Gašinci“ Gašinci  
          - razminirano: 17 514 m<sup>2</sup>
4.     zadaća: razminiravanje vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ Slunj  
          - razminirano: 45 309 m<sup>2</sup>  
          - preostalo po projektu: 74 891 m<sup>2</sup>.

### b) Neprovedene zadaće:

Preostalih šest zadaća razminiravanja vojnih objekata (vojarna „Predrag Matanović“ Petrinja, vojni poligon „Cerovac“ Karlovac, vojarna „Skakavac“ Karlovac, vojarna „Potkop“ Trbounje, VSK „Kukuzovac“ Sinj i vojarna „Zemunik“) nije provedeno.

Navedeno nije provedeno zbog nemogućnosti planirane popune s novim pripadnicima, obvezama postrojbe prema obuci i pripremama za sudjelovanje u međunarodnim operacijama te drugim zadaćama unutarnje službe.

Isto tako, nije došlo do formiranja zajedničkog ispitnog povjerenstva Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova kao i do polaganja stručnih ispita za dobivanje ovlasti za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja.

### **3. PROVEDBA ZADAĆA IZVAN PLANA RAZMINIRAVANJA VOJNIH OBJEKATA U 2008. GODINI**

Od izvanplanskih zadaća izvršen je tehnički izvid vojnog poligona „Gašinci“ Gašinci pri čemu je pregledana ukupna površina od 17.514 m<sup>2</sup> te proširenje zadaće razminiranja vojarne „Udbina“ Udbina.

### **4. OSTVARENI REZULTATI RADA**

Tijekom razminiranja vojnih objekata u 2008. godini ostvareno je:

- radnih dana..... 286 r/d
- sati rada..... 76 096 s/r (pirotehničara)
- moto sati..... 531 m/h (rad strojeva)
- pređeno kilometara..... 42 202 km
- utrošeno gorivo..... 15 959 l
- utrošeno mazivo..... 266 kg

a) Razminirani objekti:

Pregled i razminiranje MSP-a provedeno je u četiri vojna objekta:

- vojarne..... 2
- poligoni..... 2

b) Pregledan i razminiran MSP:

Ukupno razminirana površina u vojnim objektima Oružanih snaga Republike Hrvatske u 2008. godini iznosila je 152.956 m<sup>2</sup>:

- strojno razminiranje..... 85.790 m<sup>2</sup>
- ručno iza stroja..... 13.560 m<sup>2</sup>
- detektorom..... 24.354 m<sup>2</sup>
- ručno pipalicom..... 115.042 m<sup>2</sup>

Razminiravanje je provedeno kombiniranim načinom rada s najvećim udjelom ručnog rada koji je bio zastupljen u omjeru 1,5 : 1 te je bilo uvjetovano konfiguracijom tla, izraslom vegetacijom te izgrađenošću i značajem objekata.

- razminirane vojarnje..... 90.133 m<sup>2</sup>
- razminirani poligoni..... 62.823 m<sup>2</sup>

c) Pronađen i uništen MES i NUS:

Tijekom provedbe razminiravanja vojnih objekata u 2008. godini pronađeno je, uklonjeno i uništeno ukupno 228 komada mina i neeksplozivnih ubojitih sredstava:

- PO mine..... 10 kom
- PP mine..... 3 kom
- Ostali NUS..... 215 kom

Sva pronađena sredstva uništena su na mjestima pronalaska pojedinačno, ili skupno na posebno pripremljenim lokacijama, uz obvezno elaboriranje uništavanja svakog sredstva.

Preostalih sredstava za uništavanje nema.

Iz prikazane strukture vidljivo je da 95% pronađenih, uklonjenih i uništenih sredstava čine NUS, koji je temeljno pronalazan na zadaćama razminiravanja vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ Slunj, vojarni „Josip Jović“ Udbina i na vojnom poligonu „Gašinci“ Gašinci.

## **5. UTROŠENA FINACIJSKA SREDSTVA**

Financiranje razminiravanja vojnih objekata kao i prošlih godina vršeno je iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske s razdjela Ministarstva obrane.

Nedostatak financijskih sredstava najviše dolazi do izražaja u nemogućnosti obnavljanja i održavanja opreme i transportnih sredstava.

Izavni troškovi postrojbe su iznosili 1.398.809,09 kn, dok su ukupni troškovi razminiravanja iznosili 4.641.875,33 kn.

## **6. NADZOR KVALITETE RADOVA RAZMINIRAVANJA VOJNIH OBJEKATA U 2008. GODINI**

Nadzor i kontrola kvalitete razminiravanja tijekom izvođenja radova razminiravanja i pretraživanja MSP-a provodi se kroz sustav vođenja i zapovijedanja u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Stručni nadzor tijekom izvršenja zadaće organiziran je i proveden na svim razinama zapovijedanja.

Završni nadzor kvalitete urađenog posla – razminiravanja provodila je postrojba samostalno na prosječnom uzorku od 10% razminirane površine.

Tijekom provedbe završnih nadzora zaostala sredstva nisu pronađena ni u jednom slučaju.

Ukupno je provedeno šest završnih nadzora nad projektima razminiravanja, dok na jednom projektu nadzor nije proveden zbog prelaženja zadaće u iduće plansko razdoblje. Potvrdu/izjavu o razminiranosti vojnih objekata odnosno pregledanog područja, u skladu s pravilima struke, izdavalo je zapovjedništvo postrojbe.

## **7. IZVANREDNI DOGAĐAJI**

Tijekom provedbe razminiravanja vojnih objekata u 2008. godini nije se dogodio ni jedan izvanredni događaj, a nije bilo ni incidenata na razminiranim i pregledanim površinama tijekom njihove kasnije uporabe.

## **8. SURADNJA S HRVATSKIM CENTROM ZA RAZMINIRANJE**

Na temeljima prijašnje suradnje ona je nastavljena i u 2008. godini, a odvijala se kroz ustupanje poligona „Cerovac“, podataka i dokumenata o miniranosti vojnih objekata predanih na uporabu civilnim strukturama i površina oko njih.

## **9. PROBLEMI I PRIJEDLOZI**

Najviše problema u izvršenju zadaća razminiravanja vojnih objekata predstavljala je nedostatna popuna postrojbe s vojnicima (pionir-pirotehničar za razminiranje).

Kao i prethodnih godina prisutne su poteškoće oko sanitetskog osiguranja zadaća razminiravanja, što je nerijetko dovodilo do odgađanja početka i/ili privremenog prekida zadaća u tijeku.

Kako razminiranje nije primarna zadaća postrojbe, velik je broj drugih zadaća, posebno onih vezanih uz obuku i pripremu postrojbi za sudjelovanje u međunarodnim operacijama, što je dovodilo do prekida ili smanjenja intenziteta rada na razminiravanju.

Stoga ćemo buduće planove temeljiti na realnim mogućnostima postrojbe, poštujući i druge obveze koje postrojba ima u planskom razdoblju.

Kao prioritet u budućem razdoblju bit će formiranje ispitnog povjerenstva i načina polaganja stručnih ispita za pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske radi stjecanja ovlasti za obavljanje poslova humanitarnog razminiravanja, što je uvjet za popunu postrojbe i njezino angažiranje na zadaćama razminiravanja vojnih objekata.