



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-03/21-01/03

URBROJ: 65-21-02


Zagreb, 8. siječnja 2021.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu*, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", broj 110/15, 118/18 i 98/19) podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. siječnja 2021. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, ministra obrane dr. sc. Marija Banožića i državne tajnike Tereziju Gras, Žarka Katića, dr. sc. Irenu Petrijevićanin Vuksanović, mr. sc. Zdravka Jakopa i Branka Hrga.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/20-14/09
URBROJ: 50301-21/22-21-4

Zagreb, 7. siječnja 2021.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", br. 110/15., 118/18. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, ministra obrane dr. sc. Marija Banožića i državne tajnike Tereziju Gras, Žarka Katića, dr. sc. Irenu Petrijevcānin Vuksanović, mr. sc. Zdravka Jakopa i Branka Hrga.

PREDSJEDNIK
3
hr. sc. Andrej Plenković

IZVJEŠĆE

**O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I UTROŠENIM
FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2019. GODINU**

SADRŽAJ

1. Uvod	3
2. Realizacija temeljnih ciljeva Plana protuminskog djelovanja za 2019. godinu	4
2.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a na površini od 54,8 km ²	5
<input type="checkbox"/> Smanjenje MSP-a poslovima razminiranja	6
<input type="checkbox"/> Smanjenje MSP-a provedbom općeg i tehničkog izvida	10
2.2. Izvršenje obveze iz članka 4. „Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika“, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu	11
2.3. Završetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske	11
2.4. Razminiranje površina s velikom količinom MES-a sukladno raspoloživim minsko-eksplozivnim zapisnicima	12
2.5. Nastavljanje sustavnog razminiranja gospodarskih šuma u Karlovačkoj, Ličko – senjskoj, Požeško slavonskoj i Sisačko – moslavačkoj županiji	12
2.6. Realizacija poslova razminiranja zaštićenih NATURA 2000 područja	13
<input type="checkbox"/> Operativni programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifični cilj „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 “	13
2.6.1.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita	13
2.6.1.2. Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko- senjskoj i Zadarskoj županiji - <i>Fearless Velebit</i>	14
2.7. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima	15
2.8. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova	15
<input type="checkbox"/> Žrtve mina	15
2.9. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju	16
2.10. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.	18
<input type="checkbox"/> Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - <i>Karlovac Karst</i>	18
<input type="checkbox"/> INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020.	18
<input type="checkbox"/> Ostali programi	19
<input type="checkbox"/> Švicarsko-hrvatski program suradnje - projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“	20
2.11. Izrada prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2026.	21
3. Izvješće o utrošenim financijskim sredstvima	21
4. Zaključak	22
5. Prilog: Izvješće o provedbi Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu	23

1. Uvod

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) je dokument kojem je svrha izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području protuminskog djelovanja u 2019., kao i financijskim sredstvima koja su osigurana i utrošena za tu namjenu.

Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", br. 110/15., 118/18. i 98/19.) Vlada Republike Hrvatske donosi Plan protuminskog djelovanja za jednogodišnje razdoblje. Plan protuminskog djelovanja za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan 2019.) Vlada Republike Hrvatske donijela je na 150. sjednici, održanoj 4. travnja 2019. Plan 2019. sadrži pet temeljnih ciljeva za čije je ostvarenje, iz svih izvora financiranja, planirano 360.904.490,00 kuna.

Plan 2019. usklađen je sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja od 2018. do 2020. godine, u posebnom cilju 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“, sadržanom u općem cilju 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“.

Prijedlog izvješća, sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju, izradilo je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom obrane, Ministarstvom financija, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom turizma i sporta, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvom zdravstva.

2. Realizacija temeljnih ciljeva Plana protuminskog djelovanja za 2019. godinu

Na dan 1. siječnja 2019. minski sumnjivo područje (u daljnjem tekstu: MSP) Republike Hrvatske iznosilo je 355,4 km², prostiralo se unutar 55 gradova i općina, u 8 županija te je bilo obilježeno s 12.280 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava.

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima u 2019. u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

CILJ 1.

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a na površini od 54,8 km²;

➤ **PODCILJ 1.1.**

Izvršenje obveze iz članka 4. Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu

➤ **PODCILJ 1.2.**

Završetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske

➤ **PODCILJ 1.3.**

Razminiranje površina s velikom količinom minsko - eksplozivnih sredstava (u daljnjem tekstu: MES) sukladno raspoloživim minsko-eksplozivnim zapisnicima

➤ **PODCILJ 1.4.**

Nastavljanje sa sustavnim razminiranjem gospodarskih šuma u Karlovačkoj, Ličko-senjskoj, Požeško-slavonskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

➤ **PODCILJ 1.5.**

Poslovi razminiranja zaštićenih i Natura 2000 područja

CILJ 2.

Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS)

CILJ 3.

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a i NUS-a i njihovih dijelova

CILJ 4.

Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju

CILJ 5.

Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014. - 2020. godine

CILJ 6.

Izrada Nacrta prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2026. godina.

2.1. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a na površini od 54,8 km²

Kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg i tehničkog izvida u 2019., na dan 31. prosinca 2019. MSP Republike Hrvatske iznosi 309,7 km², prostire se na području 53 grada i općine u 8 županija i obilježeno je s 11.540 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i mogući pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava.

Ukupno smanjenje MSP-a u 2019. iznosi 45,8 km², od čega je poslovima razminiranja MSP smanjen za 38,8 km², a provođenjem tehničkog i općeg izvida MSP je u 2019. smanjen za dodatnih 7 km².

Redni broj	Vrsta aktivnosti	Plan 2019. (km ²)	Realizirano u 2019. godini (km ²)
1.	Razminiranje	39,0	38,8
2.	Izvid - opći i tehnički	15,8	7,0
UKUPNO:		54,8	45,8

Tablica 1. Ukupno smanjenje MSP-a u 2019. godini

Redni broj	Županija	Ukupni MSP 1.1.2019. (km ²)	Smanjenje MSP-a 31.12.2019. (km ²)
1.	Karlovačka	46,0	1,7
2.	Ličko-senjska	118,6	9,2
3.	Osječko-baranjska	52,8	20,4
4.	Požeško-slavonska	15,9	1,3
5.	Splitsko-dalmatinska	19,7	0,4
6.	Sisačko-moslavačka	58,4	5,0
7.	Šibensko-kninska	18,1	2,4
8.	Zadarska	25,9	5,5
UKUPNO		355,4	45,8

Tablica 2. Smanjenje MSP-a po županijama u 2019. godini

Na temelju provedene analize strukture površina u MSP-u, krajem 2019., nakon realizacije poslova razminiranja, općeg i tehničkog izvida utvrđeno je da čak 98,6 % MSP-a čine šume i šumske površine, dok 1,1 % MSP-a Republike Hrvatske čine poljoprivredne površine (manje, rascjepkane površine koje nisu ispunjavale kriterije za financiranje sredstvima iz Programa ruralnog razvoja, Operacije 5.2.2.), a 0,3 % MSP-a kategorizirano je kao „ostale površine“ (vode, močvarno zemljište, stijene, klizišta, kamenari, obale i dr.).

▪ Smanjenje MSP-a poslovima razminiranja

Nakon ustupljenih i izvršenih poslova razminiranja, prema ukupno 57 idejnih planova razminiranja, Ministarstvo je izdalo potvrde o isključenju razminiranog područja iz MSP-a ukupne površine 38.859.668 m².

Redni broj	Naziv idejnog plana razminiranja	Županija	Izvor financiranja	Površina m ²	Ukupno pronađen MES i NUS na projektu		
					PP mine	PO mine	NUS
1	Šumske površine južno od naselja Cicvare u G.J. Sjeverni Psunj - Javorovica	PS	DP/OKFŠ	683.465	8	0	10
2	Poljoprivredne površine u naseljima Ostojići i Gornji Žirovac u Općini Dvor	SM	EPFRR/DP	257.764	0	0	0
3	Površine na području Vajin Vrh u Općini Josipdol	KA	DP	449.003	31	0	3
4	Površine na području Modraša u Dinarskom gorju	SD	DP	157.550	0	0	0
5	Poljoprivredne površine u naselju Drage	LS	EPFRR	547.915	1	0	0
6	Poljoprivredne površine uz naselje Strmen i kanal Sunja	SM	EPFRR	541.254	30	4	408
7	Poljoprivredne površine u naselju Dabar, 3. dio	LS	EPFRR	1.082.237	8	0	297
8	Poljoprivredne površine u naselju Alivojvodići	LS	EPFRR/DP	862.912	11	0	1
9	Poljoprivredne površine na području Grada Gospića, 1. dio	LS	EPFRR/DP	533.050	12	4	2
10	Poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac	LS	EPFRR/DP	762.884	4	0	0
11	Poljoprivredne površine na području Općine Vrhovine	LS	EPFRR/DP	326.591	99	0	0
12	Područje Umac istočno od naselja Pristeg	ZD	AMCHAM , DPR, GZGB	20.736	5	0	0
13	G.J. Grede Kamare, 5. dio	SM	DP/OKFŠ	565.631	0	0	0
14	Poljoprivredne površine u naselju Čanak	LS	EPFRR/DP	291.010	83	0	90
15	Općina Saborsko, G. J. Titra - Javornik	KA	DP, HŠ, KŽ	123.518	15	0	903
16	Poljoprivredne površine na području Grada Gospića, 2. dio	LS	EPFRR	326.417	17	0	5
17	Poljoprivredne površine na području Grada Gospića, 3. dio	LS	EPFRR/DP	736.012	11	0	1
18	Površine na području naselja Plastovo	ŠK	HEP/DP	207.200	7	0	0
19	Poljoprivredne površine u naselju Dabar, 1. dio	LS	EPFRR/DP	1.067.442	8	0	4
20	Područje zaselka Pozderi u naselju Donji Kašić	ZD	DP	7.135	0	0	7
21	Površine na području naselja Širitovci	ŠK	DP	213.319	0	0	0
22	Prosine uz naselje Mirlović Polje	ŠK	DP	214.668	7	0	4

23	Šumski odjeli 10a i 11a u G.J. Vrana	ZD	DP/OKFŠ	373.629	2	0	2
24	Šumski odjel 9a u G.J. Vrana	ZD	DP/OKFŠ	213.740	9	0	1
25	Područje Grguše i Vrh torina u Općini Jasenice	ZD	DP	127.127	4	0	0
26	Naturavita- "desna obala rijeke Drave"	OB	KF/DP	1.210.598	546	357	35
27	Područje Pakovog sela, zaseoci Kerići i Kašići	ŠK	DP	141.239	0	0	104
28	Površine na području Kukuzovca u gradu Sinju	SD	DP	176.734	0	0	17
29	Područje Velika draga, V. Bak i V. Debeljak u općini Pakoštane	ZD	DP	284.399	0	0	0
30	Šumski odjel 8a u G.J. Vrana	ZD	DP/OKFŠ	249.072	0	0	0
31	Površina u naselju Gornje Mokrice na području Grada Petrinje, 2.dio	SM	DP	45.562	0	0	187
32	Područje naselja Pristeg	ZD	DP	299.091	30	0	0
33	Područje Ledena Draga u NP Paklenica	LS	DP	10.555	10	0	0
34	Područje naselja Bila Vlaka	ZD	DP	802.024	9	0	1
35	Površine na području Moseća, Grad Drniš	ŠK	DP	723.907	40	0	29
36	Područje Sokoluša i Petrim	ZD	DP	454.520	19	0	0
37	Područje Karnova glavica i Prpuška u naselju Vukšić	ZD	DP	823.190	97	0	6
38	Granično područje Dvor - put širine 30/60 m	SM	DP	175.977	0	0	0
39	Površina na području općine Barilović zagađena NUS-om	KA	DP	9.471	0	0	10
40	Površine na području Kukuzovca u gradu Sinju, 2.dio	SD	DP	96.612	0	0	28
41	Naturavita- "Bezdan - Topolik"	OB	KF/DP	5.310.093	52	50	387
42	Područje izvora Oberšterovac i mogućeg pronalaska posmrtnih ostataka humanog podrijetla	SM	DP	83.127	3	0	36
43	Razminiranje uz lokalnu cestu L33179 na području Donje Subocke	PS	DP	163.483	5	0	1
44	Naturavita- "Dravica I"	OB	KF/DP	6.545.484	88	83	134
45	Naturavita- "Veliko polje- Biljski rit"	OB	KF/DP	4.892.982	826	2.363	50
46	Dionica III. B2 Vidakovo brdo - Borića brdo	LS	DP	280.165	4	0	0
47	Odjel 23B u G.J. Stajnička Kapela	LS	DP/OKFŠ	38.025	3	0	0
48	Šumsko područje sjeverno od Paklenice u G.J. Novsko brdo	SM	DP/OKFŠ	396.740	25	0	4
49	Područje naselja Župić	SM	DP	548.059	32	0	84
50	Putovi i šumske površine kod naselja Gusti Kunić u Općini Plaški, 1. dio	KA	DP	559.077	14	0	0

51	Poljoprivredne površine na području Novog sela, Madžara i Bestrme	SM	EPFRR/DP	260.270	10	0	1
52	Šumsko područje na brdu Lisina	LS	HEP/DP	201.017	13	0	0
53	Šumske površine G.J. Blatuško brdo uz naselje Gornje Kričke	SM	DP/OKFŠ	865.169	10	0	141
54	AC dionica Benkovac-Pirovac, naselja Kolarina i Vukšić	ZD	DP	678.625	44	0	0
55	Poljoprivredne površine u naselju Podum	LS	EPFRR	367.243	1	0	4
56	Putovi i šumske površine kod naselja Gusti Kunić u Općini Plaški, 2. dio	KA	DPR	602.471	59	3	7
57	Lipovačka brda između zaseoka Glunčuša i Rakići	LS	DPR	872.478	103	0	2
UKUPNO:				38.859.668	2.415	2.864	3.006

Tablica 3. Pregled idejnih planova razminiranja realiziranih u 2019. godini

(kratice: županije: PS - Požeško-slavonska, SM – Sisačko-moslavačka, KA – Karlovačka, SD – Splitsko-dalmatinska, LS- Ličko-senjska, ZD – Zadarska, ŠK – Šibensko-kninska, OB – Osječko-baranjska, PS- Požeško-slavonska.

Izvor financiranja: DP – Državni proračun, OKFŠ – naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma, EPFRR – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, AMCHAM – Američka gospodarska komora, GZBZ – Grad Zagreb, HŠ – Hrvatske šume, KF – Kohezijski fond, KŽ – Karlovačka županija.

PP – protupješačke mine, PO – protuoklopne mine).

Redni broj	Županija	MSP na dan 1.1.2019.	Plan 2019.	Razminirano	Udio razminirane površine u odnosu na Plan
		km ²	km ²	km ²	%
1.	Karlovačka	46,0	5,2	1,7	32,7
2.	Ličko-senjska	118,6	10,1	8,3	82,1
3.	Osječko-baranjska	52,8	10,7	17,9	167,3
4.	Požeško-slavonska	15,9	0,2	0,9	450
5.	Splitsko-dalmatinska	19,7	0,3	0,4	133,3
6.	Sisačko- moslavačka	58,4	4,7	3,7	78,7
7.	Šibensko-kninska	18,1	1,8	1,5	83,3
8.	Zadarska	25,9	6,0	4,4	73,3
Ukupno		355,4	39	38,8	99,5

Tablica 4. Planirani i realizirani poslovi razminiranja, po županijama u 2019. godini

Prilikom obavljanja poslova razminiranja u 2019. (nakon kojih je Ministarstvo izdalo potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a), pronađeno je i uništeno 5.278 komada MES-a i 3.006 komada NUS-a.

Najveći broj pronalazaka MES-a i NUS-a bio je na području Osječko - baranjske i Sisačko-moslavačke županije, od kojih je, obzirom na vrstu MES-a, najviše protupješačkih mina (PPM) tipa PMA-2 i PMA-3 te protuoklopnih mina (POM) tipa TMM-1 i TMA-3. Od ukupno pronađenog i uništenog NUS-a 13 % se odnosi na kazetne bombice tipa KB-1, a preostalih 77 % na različite vrste streljiva.

U Planu 2019., za IV. kvartal, planirana je realizacija poslova razminiranja prema projektu *Karlovac Karst*, iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014.-2020., koji nije

realiziran u 2019. Naime, Ministarstvo je, zajedno s Hrvatskim šumama d.o.o., sudjelovalo u pripremi projekata razminiranja i obnove šumskog zemljišta od početka 2019. i to na pripremi dva projekta: *Karlovac Karst* i *Fearless Velebit*.

Budući da su pripremne radnje za projekt *Fearless Velebit* dovršene ranije, tijekom 2019., isti je i prijavljen, te su krajem godine prema njemu i započeli poslovi razminiranja, dok će projekt *Karlovac Karst* biti naknadno prijavljen.

Također, treba napomenuti da je Plan 2019. na području Osječko – baranjske županije ostvaren znatno više nego je planirano obzirom da su tijekom cijele godine na navedenom području bili povoljni vremenski uvjeti te su poslovi razminiranja prema projektu *Naturavita*, za koje se planiralo da će biti obavljani tijekom 2018., 2019. i 2020., u najvećem dijelu dovršeni tijekom 2019.

Redni broj	Županija	Pronađen MES (kom)		Pronađen NUS (kom)	Ukupno pronađen MES i NUS (kom)
		Protupješačke mine	Protuoklopne mine		
1	Karlovačka	119	3	923	1045
2	Ličko-senjska	388	4	406	798
3	Osječko-baranjska	1512	2853	606	4971
4	Požeško-slavonska	13	0	11	24
5	Splitsko-dalmatinska	0	0	45	45
6	Sisačko-moslavačka	110	3	861	974
7	Šibensko-kninska	54	0	137	191
8	Zadarska	219	0	17	236
Ukupno		2.415	2.863	3.006	8.284
		5.278			

Tablica 5. Pronalasci MES-a i NUS-a u 2019. godini, po županijama

Poslove razminiranja, sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju i podzakonskim aktima, obavljale su pravne osobe, koje imaju odobrenje Ministarstva za obavljanje poslova ručnom detekcijom mina, poslove strojne pripreme površine i poslove pregleda površine psima za detekciju mina.

Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja na sedam radilišta naloženo je ponavljanje poslova razminiranja na ukupnoj površini od 11.385 m² (0,02 %).

Tijekom provođenja završne kontrole kvalitete, Povjerenstvo je u 15 slučajeva naložilo ponavljanje poslova na ukupnoj površini od 87.755 m² (0,2 %).

U 2019. Ministarstvo je zaprimilo 13 dojava o naknadnim pronalascima MES-a i NUS-a, od čega se sedam pronalazaka odnosilo na područja na kojima su vršeni poslovi razminiranja ili tehničkog izvida, a pet naknadnih pronalazaka na pronalasci van MSP-a, dok se jedan naknadni pronalazak odnosio na područje isključeno iz MSP-a općim izvidom.

▪ Smanjenje MSP-a provedbom općeg i tehničkog izvida

Usporedo s obavljanjem poslova razminiranja MSP-a koje su obavljale ovlaštene pravne osobe, izvidnički timovi Ministarstva u 2019. obavljali su ciljano izviđanje sa svrhom ažuriranja podataka o MSP-u. Na području osam županija Ministarstvo je obavljalo poslove općeg izvida i poslove tehničkog izvida, unutar poligona kategoriziranih za pretraživanje u cilju dodatne provjere podataka. U 2019. MSP je, provedbom općeg i tehničkog izvida, smanjen za 7.007.272 m². Osim isključenja površina iz MSP-a, temeljem novih saznanja o minskoj zagađenosti, područje veličine 223.165 m² je uključeno u MSP.

Izvršenje ovih poslova rezultiralo je smanjenjem MSP u veličini od 7,0 km² te je Plan za 2019. u dijelu koji se odnosi na opći i tehnički izvid ostvaren s 44,5 %.

Redni broj	Županija	Planirani poslovi TI, OI i DOI u 2019. (m ²)	ISKLUČENJE poslovima TI i DOI (m ²)	UKLJUČENJE poslovima OI i DOI (m ²)	Ukupno smanjenje poslovima TI, OI i DOI (m ²)	Ostvarenje %
1.	Karlovačka	679.189	0	0	0	0
2.	Ličko-senjska	1.164.437	889.934	23.099	866.835	-189,2
3.	Osječko - baranjska	4.496.674	2.417.423	1	2417.423	16,4
4.	Požeško - slavonska	498.022	438.642	0	438.642	39,4
5.	Splitsko - dalmatinska	0	0	0	0	0
6.	Sisačko-moslavačka	4.681.616	1.427.853	187.530	1.240.323	-90,5
7.	Šibensko - kninska	1.336.539	923.895	10.399	913.496	100,6
8.	Zadarska	2.899.739	1.132.690	2.137	1.130.553	85,2
UKUPNO:		15.756.270	7.230.437	223.165	7.007.272	44,5

Tablica 6. Smanjenje MSP-a općim i tehničkim izvidom, po županijama

Prikazano neostvarenje realizacije poslova općeg i tehničkog izvida uzrokovano je kadrovskim odljevom zaposlenika bivšeg Hrvatskog centra za razminiranje koji, stupanjem na snagu Zakona o izmjenama Zakona o protuminskom djelovanju (Narodne novine, broj 118/18), nisu postali službenici Ministarstva (mirovina, prelazak na druge poslove), kao i raspored postojećih ovlaštenih službenika Ministarstva (pirotehničara) na poslove kontrole kvalitete, završne kontrole kvalitete te obilježavanje odnosno reobilježavanje MSP-a, a sve zbog realizacije velikih projekata razminiranja.

Osim nedovoljnih kadrovskih kapaciteta Ministarstva, nepotpuno izvršenje Plana 2019. u ovom segmentu dogodio se i zbog nemogućnosti korištenja metode strojne pripreme na projektima tehničkog izvida, zbog zauzetosti kapaciteta davatelja usluge (pravne osobe ovlaštene za poslove razminiranja).

2.2. Izvršenje obveze iz članka 4. „Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika“, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu

Na dan 1. siječnja 2019. postojanje kazetnog streljiva utvrđeno je na području Sisačko-moslavačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije na ukupnoj površini od 78.641 m².

Na dan 31. prosinac 2019. područje onečišćeno kazetnim streljivom nalazi se na području Sisačko – moslavačke, Zadarske i Šibensko-kninske županije, ukupne površine 33.079 m².

Edukacija o opasnosti od kazetnog streljiva odvijala se u okviru edukacija o minskoj opasnosti općenito, koju provodi Nastavno nacionalno središte civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite te mjesno nadležne policijske uprave kroz akcije „Manje oružja, manje tragedija“.

Tijekom 2019. područje na kojem je evidentirano kazetno streljivo smanjeno je za 45.562 m².

Prema odredbama Konvencije o kazetnom streljivu, obveza uništenja postojećih zaliha kazetnog streljiva je izvršena, dok je obveza čišćenja područja zagađenih kazetnim streljivom izvršena do zadanog roka, odnosno do 1. kolovoza 2020.

2.3. Završetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta Republike Hrvatske

U Programu ruralnog razvoja 2014. – 2020., unutar Mjere M05 „Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti“, utvrđena je Podmjera 5.2. „Potpora za ulaganje u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“. U razdoblju 2015. - 2019., u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te s minski zagađenim županijama, ostvarili su se uvjeti za cjelovito razminiranje poljoprivrednog zemljišta Brodsko-posavske, Karlovačke, Osječko-baranjske, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske i Zadarske županije te razminiranje većine poljoprivrednog zemljišta Ličko-senjske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije.

Kroz tri faze tzv. Operacije 5.2.2., za svih devet minski zagađenih županija, osigurana je bespovratna potpora Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u ukupnom iznosu od 481,8 milijun kuna te je razminirano nešto više od 61 km² minski sumnjivog poljoprivrednog zemljišta.

U razdoblju od siječnja do rujna 2019. realizirani su ugovoreni poslovi razminiranja poljoprivrednog zemljišta prema tri idejna plana, prema ugovorima potpisanim u 2018. u Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji. Nakon izdavanja potvrde o isključivanju

područja iz MSP-a prema posljednjem idejnom planu u Sisačko – moslavačkoj županiji, u potpunosti će biti dovršena komponenta razminiranja kroz navedenu Operaciju.

2.4. Razminiranje površina s velikom količinom MES-a sukladno raspoloživim minsko – eksplozivnim zapisnicima

U 2019. idejni planovi razminiranja, obzirom na prioritete županija te ostalih korisnika područja koje je minski sumnjivo, izrađivani su prema prioritarnom kriteriju količine zagađenosti MES-om, odnosno sukladno raspoloživim minsko – eksplozivnim zapisnicima. Rezultat ovog postavljenog podcilja je velika količina pronalazaka MES-a i NUS-a prikazanih u Tablici 4., a njihov broj višestruko premašuje količinu pronalazaka u prethodnim godinama. Navedene aktivnosti obavljane su na području Osječko – baranjske županije (projekt *NATURAVITA*), Sisačko – moslavačke županije i Ličko – senjske županije.

2.5. Nastavljanje sustavnog razminiranja gospodarskih šuma u Karlovačkoj, Ličko – senjskoj, Požeško slavonskoj i Sisačko – moslavačkoj županiji

Tijekom 2019. nastavljeno je s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje omogućuje eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te doprinosi povećanju sigurnosti djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.. Sredstva za provedbu ovog cilja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske, s pozicija naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ). Ovaj podcilj svoju važnost ima i u osiguranju provedbe učinkovite protupožarne zaštite.

Redni broj	Naziv idejnog plana	Županija	Izvor financ.	Površina m ²	Realizacija ukupno m ²	Pronađen MES i NUS		
						PP mine	PO mine	NUS
1.	Odjel 23B u G.J. Stajnička Kapela	LS	DP/O KFŠ	37.450	37.450	3	0	0
2.	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula	LS	DP/O KFŠ	540.834	540.834	90	0	0
3.	Područje Vujatovog brda	LS	DP/O KFŠ	497.142	497.142	67	96	291
4.	Šumsko područje sjeverno od Paklenice u G.J. Novsko Brdo	SM	DP/O KFŠ	394.296	394.296	25	0	4
5.	Šumske površine G.J. Blatuško brdo uz naselje Gornje Kričke	SM	DP/O KFŠ	862.956	862.956	10	0	141
6.	Područje posavskih šuma u Hrvatskoj Dubici	SM	DP/O KFŠ	873.623	873.623	14	0	0
7.	Odjel 4A i 5A u G.J. Božin Vrh i okolni šumski prostor	LS	DP/O KFŠ	588.671	588.671	7	0	1

8.	Odjel 6A i 7A u G.J. Božin Vrh i okolni šumski prostor	LS	DP/O KFS	445.569	445.569	0	0	1
9.	Područje istočno od naselja Plastovo	ŠK	DP/O KFS	224.712	224.712	3	0	2
10.	Posavske šume na području Sunje	SM	DP/O KFS	904.798	904.798	30	0	2
11.	Šumski odjeli 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume – Sunja	SM	DP/O KFS	345.897	345.897	11	0	0
12.	Jagodnjačke šume – područje Staro Selo	OB	DP/O KFS	19.843	19.843	0	0	0
13.	G.J. Jagodnjačke šume na šumskom predjelu Budvaj	OB	DP/O KFS	68.518	68.518	0	0	0
				5.804.309	5.804.309	260	96	442

Tablica 7. Realizacija projekata razminiranja gospodarskih šuma u 2019. godini

(kratice: županije: SM – Sisačko-moslavačka, LS- Ličko-senjska, ŠK – Šibensko-kninska, OB – Osječko-baranjska.
 Izvor financiranja: DP – Državni proračun, OKFS – naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma.
 PP – protupješačke mine, PO – protuoklopne mine).

2.6. Realizacija poslova razminiranja zaštićenih NATURA 2000 područja

- **Operativni programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014.-2020., specifični cilj „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima“**

2.6.1.1. Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – *Naturavita*

U 2018. započela je petogodišnja realizacija projekta “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji Naturavita” (dalje u tekstu: *Naturavita*) koji obuhvaća razminiranje, obnovu i zaštitu šuma i šumskog zemljišta te revitalizaciju zapuštenih i ratom degradiranih šumskih područja zaštićenih ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom.

Razminiranje područja utvrđeno je kao nužan preduvjet za njegov daljnji održivi razvoj, a poslovi su se izvršili na području Specijalnog zoološkog rezervata Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura – Drava u Gradu Osijeku i općinama Bilje i Darda.

RB	Naziv idejnog plana	Površina (m ²)	Ugovorena cijena s PDV-om	Radovi završeni	Realizirano u razdoblju 01.01.-01.12.2019.	Realizirano na dan 01.12.2019.	Postotak završenih poslova (%)	Kn/m ²	Vrijednost poslova (s PDV-om)	Pronađen MES i NUS		
										PP	PO	NUS
1.	Naturavita - "JU Park prirode Kopački rit"	5.975.875	74.175.548,44	21.11.2019.	409.156	5.975.875	100	12,41	74.175.548,44	250	250	140
2.	Naturavita - desna obala rijeke Drave	2.624.209	23.961.765,41	04.09.2019.	1.306.176	2.624.209	100	9,13	23.961.765,41	546	357	35
3.	Naturavita - "Dravica I"	6.532.301	57.974.171,38	15.06.2019.	3.300.161	6.532.301	100	8,88	57.974.171,38	88	83	134
4.	Naturavita - "Bezdan - Topolik"	5.299.511	46.105.745,70	08.05.2019.	3.667.563	5.299.511	100	8,70	46.105.745,70	52	50	387
5.	Naturavita - "Veliko polje - Biljski rit"	4.877.559	48.052.498,44	29.05.2019.	1.794.576	4.877.559	100	9,85	48.052.498,44	826	2363	50
UKUPNO		25.309.455	250.269.729,37		10.477.632	25.309.455	100		250.269.729,37	1762	3103	746

Tablica 8. Realizacija poslova razminiranja prema projektu *Naturavita*

Na pet projektnih cjelina razminirano je 25.309.455 m² tj. 100 % ukupno predviđene površine. Pronađeno je i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1.762 protupješačke mine, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada različitog NUS-a. Ministarstvo je izdalo potvrde o isključenju područja iz MSP-a prema idejnim planovima pod 2., 3. i 4., dok su u prvom kvartalu 2020. izdane potvrde o isključenju iz MSP-a za idejne planove pod 1. i 2.

Razminiranje je bilo preduvjet provedbe ostalih aktivnosti Ministarstva, kao i korisnika projekta i ostalih partnera na projektu (korisnik/prijavitelj projekta: Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, partneri: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske vode, Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“). Daljnja provedba projekta nastavlja se do 2023., a obuhvaća uspostavu edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti o minskoj opasnosti, biološku obnovu šuma na 1.021 ha i poboljšanje protupožarne zaštite šuma, povećanje razina očuvanja kakvoće vode i o vodama ovisnih ekosustava kroz uspostavu sustava monitoringa i izradu Studije o revitalizaciji vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit te podizanje svijest o važnosti biološke raznolikosti.

2.6.1.2. Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - *Fearless Velebit*

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekt *Fearless Velebit* sklopljen je 15. studenoga 2019., kada je započela i provedba projekta, a dovršetak projektnih aktivnosti planiran je 2023. Projektom će se razminirati 16,45 km² šuma i šumskog zemljišta te rekonstruirati 75,07 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, čime će se omogućiti održivo upravljanje i zaštita šuma te obnova i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta i staništa.

Projekt se provodi na području Parka prirode Velebit i Nacionalnog parka Paklenica. Korisnik projekta su Hrvatske šume d.o.o., dok je Ministarstvo partner. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 257,3 milijuna kuna, od čega je 218,7 milijuna kuna osigurano iz Kohezijskog fonda.

Tijekom 2019. proveden je postupak javne nabave te je sklopljen 21 ugovor za razminiranje ukupne površine 16,45 km². Vrijednost ugovorenih poslova razminiranja iznosi

210.709.873,15 kuna, od čega je 179.103.392,18 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda. Do kraja 2019. poslovi razminiranja realizirani su u veličini od 6,2 km².

2.7. Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima

Usporedo s provedbom poslova razminiranja, općeg i tehničkog izvida u 2019., jedna od težišnih aktivnosti Ministarstva bila je provedba i kontrola obilježenosti MSP-a i prema potrebi, dodatno obilježavanje MSP-a te područja zagađenog isključivo NUS-om radi stvaranja jasne granice MSP-a ili površine zagađene isključivo NUS-om.

Na dan 1. siječnja 2019. MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 12.280 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak NUS-a. Na dan 31. prosinac 2019. MSP je obilježen s 11.540 tabli minske opasnosti odnosno sa 37 tabli/km² MSP-a.

Zemljovid MSP-a s podacima o postavljenim oznakama upozorenja na minsku opasnost su u 2019. dostavljani tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, policijskim upravama te drugim fizičkim i pravnim osobama na zahtjev.

Informacije o položaju oznaka o opasnostima od mina i mogućem pronalasku NUS-a su jedan od temeljnih elemenata *MIS portala*, e-servisa Ministarstva koji omogućuje svakom korisniku uvid u MSP putem navedene web aplikacije.

U 2019. u primjeni je i mobilna aplikacija *MINE.info.hr*. Mobilna aplikacija je osmišljena u svrhu smanjenja broja stradalih od mina te brige oko postavljanja i održavanja oznaka minske opasnosti, a može se besplatno preuzeti s trgovina mobilnih aplikacija (Google Play ili App Store). Putem aplikacije moguć je pregled lokacije MSP-a (prema podacima Ministarstva), prijava pronađenih nepoznatih, sumnjivih predmeta, kao i poziv u pomoć.

2.8. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova

U 2019. održane su ukupno 152 edukacije o minskoj opasnosti u 17 županija (87 gradova i općina). Procjenjuje se da je ukupno educirano nešto manje od 20.000 osoba.

Osim edukacije građana (najvećim dijelom školske djece), u godišnje su izvješće uvršteni i polaznici Seminara o edukaciji stanovništva o opasnostima od mina, djelatnici ureda civilne zaštite iz svih županija, koji će ubuduće provoditi edukaciju o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova u svojim županijama. Seminar je organiziralo Nastavno nacionalno središte civilne zaštite u Zagrebu.

▪ Žrtve mina

U Republici Hrvatskoj je od 1996. u minskim incidentima i nesrećama stradalo 597 osoba, od kojih su smrtno stradale 203 osobe. U istom je razdoblju stradao 131 pirotehničar, od kojih 38

smrtno. Zadnje smrtno stradavanje pirotehničara zabilježeno je u listopadu 2016. (Brodsko-posavska županija), zadnje smrtno stradavanje civilne osobe dogodilo se u veljači 2014. (Karlovačka županija), a zadnje stradavanje djece bilo je 2004.

U općini Rakovica, u Karlovačkoj županiji, 22. veljače 2019., dogodio se minski incident, u kojem je ozlijeđena civilna osoba prilikom krčenja vegetacije uz šumsko-poljski put te strojnog ravnjanja puta mini bagerom. Civilna osoba (24) zadobila je teške tjelesne ozljede, a stradala je od protuoklopne mine (pretpostavlja se da je riječ o protuoklopnoj metalnoj mini -1 (TMM-1), prema pronađenim ostacima mine, izvan MSP-a).

U općini Plitvička Jezera, nedaleko od sela Čanak, u Ličko-senjskoj županiji, 4. srpnja 2019., prilikom razminiranja, ozlijeđen je pirotehničar (52) tvrtke „Dok-ing“. Zadobio je teške tjelesne ozljede, a stradao je od protupješačke mine (protupješačke rasprskavajuće odskočne mine -1).

2.9. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju

Tijekom 2019. Ministarstvo je nastavilo suradnju s međunarodnom subjektima u protuminskom djelovanju, a najznačajnije aktivnosti bile su:

- Priprema prijedloga nacionalnih izvješća prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja); sudjelovanje na sastancima država članica, preglednim konferencijama, suradnja s implementacijskim tijelima konvencija:
 - Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC)
 - Konvencija o kazetnom streljivu (CCM)
 - Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izmijenjeni Protokol II i Protokol V (CCW).

Službenici Ministarstva su bili članovi hrvatske delegacije na 9. sastanku država članica Konvencije o kazetnom streljivu (CCM), koji se u rujnu 2019. održao u Ženevi. Također, predstavnici Ministarstva su sudjelovali na 4. Preglednoj Konferenciji država stranaka Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC), koja se održavala u Oslu, krajem studenog 2019. Na ovoj je konferenciji usvojen *Oslo Action Plan 2020 – 2024* koji precizno identificira predstojeće izazove, a istovremeno nudi praktična i primjenjiva rješenja za provedbu Konvencije. Akcijski plan iz Osla, posebno njegov konkretan i racionalan pristup, olakšava vrlo zahtjevne zadatke državama strankama, a slijedeći smjernice Akcijskog plana, uložiti će se daljnji naponi u ispunjavanje obveza Republike Hrvatske u skladu s člankom 5. Konvencije, kako bi u određenom roku (ožujak 2026.) Republika Hrvatska bila potpuno očišćena od mina i minske opasnosti.

- Na poziv zastupnika u Europskom parlamentu, g. Ivice Tolića, službenici Ministarstva sudjelovali su na konferenciji s temom razminiranja, koja je održana u Europskom parlamentu u Bruxellesu. Konferenciji je prisustvovala delegacija (grupa od 40 sudionika) iz Republike Hrvatske sastavljena od službenika Ministarstva, Ministarstva hrvatskih branitelja, Udruge „Hrvatska pomaže“, koordinatora za razminiranje te pripadnika Udruge jedinice specijalne policije „Osa“.
- Izaslanstvo libijskog Ministarstva obrane te Veleposlanstva Libije u Republici Hrvatskoj posjetilo je 24. siječnja 2019. Sektor Ravnateljstva civilne zaštite - Hrvatski centar za razminiranje. Tom prilikom definirana su nastojanja obje strane da se suradnja u protuminskom djelovanju nastavi te intenzivira, poglavito u kontekstu edukacije koju Republika Hrvatska unutar postojećeg sustava, a ovisno o sigurnosnoj situaciji u Libiji, može ponuditi.
- Organiziran je 16. Međunarodni simpozij „Protuminsko djelovanje 2019.“ koji je profiliran kao okvir za susrete poslovnog sektora, znanstvenika te udruga civilnog društva koji djeluju na području protuminskog djelovanja. Navedeni je događaj postao zapažen svjetski skup glede problematike u protuminskom djelovanju s godišnjom posjećenošću od oko 150 sudionika iz tridesetak zemalja svijeta (Europa, Afrika, Azija i Južna Amerika)
- U srpnju 2019. odobrena je i zaključena studija istraživačkog projekta pod nazivom "Nacionalni kapaciteti i preostala kontaminacija". Navedeni projekt provodio je Međunarodni centar za humanitarno razminiranje iz Ženeve (GICHD), uz potporu Ureda za uklanjanje i redukciju oružja, koji je dio Ureda za političko-vojne poslove američkog State Departmenta (*PM/WRA*), a s namjerom istraživanja sustava i procesa koji su aktivni ili planirani za upravljanje preostalim onečišćenjem eksplozivnim ostacima rata.
- Ministarstvo je sudjelovalo u pripremama odgovora/pojašnjenja prema zahtjevima Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Ženevi prema Odborima Konvencije, a u svezi članka 5. i 7. Ottawske konvencije.
- Pripremani su podaci za godišnji sažetak aktivnosti protuminskog djelovanja Republike Hrvatske koje sastavlja organizacija Norveške narodne pomoći (NPA) te objavljuje putem "Mine Action Review" portala.
Ministarstvo je odgovaralo na upite predstavnika "Landmine and Cluster munition monitor" (publikacija međunarodne inicijative koja djeluje kao potpora globalnoj kampanji za zabranu mina i kazetnog streljiva) glede provedenih aktivnosti razminiranja u 2018. u Republici Hrvatskoj.
Ministarstvo je pripremalo odgovore te pojašnjenja na upite predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) koja upravlja diplomatskim odnosima Europske unije s državama izvan Europske unije i provodi vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije, a na temu aktivnosti razminiranja i utrošenih sredstava u 2018. u Republici Hrvatskoj.

- Ministarstvo je nastavilo suradnju s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i regionalnim organizacijama, nevladinim organizacijama te pojedincima u okviru protuminskog djelovanja te promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici.

2.10. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014. – 2020.

- **Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst**

Osim projekata *Naturavita* i *Fearless Velebit*, koji se provode u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (SC 6iii3), prema kojima su već dovršeni, odnosno u tijeku su poslovi razminiranja te o kojima je izvješteno pod točkom 2.6. ovog Izvješća, Ministarstvo je provodilo aktivnosti prema projektu „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst“. Procijenjena vrijednost projekta je 241,6 milijuna kuna, od kojih je za poslove razminiranja na području Karlovačke županije površine 17,1 km², namijenjeno 188,75 milijuna kuna.

U 2019. pokrenut je postupak javne nabave studije izvodljivosti projekta te se planira predaja projektnog prijedloga na odobrenje, a nakon dovršetka postupka dodjele bespovratnih sredstava očekuje se pokretanje postupka javne nabave radi zaključenja 20 ugovora o razminiranju za ukupno 17,1 km² MSP-a.

- **INTERREG V-A Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014. – 2020.**

Projekt naziva „Uklanjanje eksplozivnih ostataka rata“, tj. „*De-contamination of war-affected territories*“ uvršten je kao strateški projekt u navedenom programu. Vodeći partner bio je Hrvatski centar za razminiranje, a projektni partneri, s mađarske strane, Policija pokrajine Baranya te Nacionalni park Drava – Dunav iz Mađarske.

Unutar ukupnog proračuna koji iznosi 3.529.399,70 eura za aktivnosti koje je provodio Hrvatski centar za razminiranje odobreno je 1.789.181,74 eura. Očekivani rezultat ovoga projekta bilo je ukloniti minsku opasnost s područja općine Draž te ukloniti minska polja uz rijeku Dravu od granice kod Donjeg Miholjca do Belišća. Ukupno predviđena površina za razminiranje iznosila je 1.456.319 m², a po dovršetku aktivnosti razminiranja tijekom 2018., ukupno je iz MSP-a isključeno 1,53 km². Realizacijom razminiranja pronađeno je i uništeno 137 protupješačkih mina, 103 protuoklopne mine i 66 komada NUS-a. Provedba ovoga strateškoga projekta završila je 31. svibnja 2018. te su odrađene obveze prema tri izvještajna razdoblja za sve partnere.

Tijekom kolovoza 2019. započete su pripremne radnje za unos šestog izvješća i pripadajuće dokumentacije te zaključnog partnerskog izvještaja u monitoring sustav IMIS kako bi se stvorili preduvjeti i za financijsko zaključenje projekta nakon koje slijedi isplata posljednjeg

dijela sredstava i poravnanje financijskih alokacija, sukladno nalazima revizije Europske unije, prema projektnim partnerima.

Sredinom listopada 2019. dostavljen je nalaz revizije Europske unije, koja je tijekom rujna 2019. provodila kontrolu elektroničkim putem, kao i provjerom na lokaciji glavnog partnera (Ministarstva), pri čemu je nalaz predmetne revizije bio bezuvjetan.

Unos i odobrenje šestog izvješća izvršen je u drugoj polovici 2019. te je isti, krajem 2019., odobren od strane kontrolnih menadžera Programa.

U prosincu 2019. izvršena je isplata sredstava prema posljednjem izvješću Ministarstva. Isplata verificiranih sredstava prema partnerima i prema posljednjem izvješću, izvršena je u prvom kvartalu 2020.

- **Ostali programi**
- **Provedba projekata financiranih sredstvima pretpristupnih programa IPA – I. Komponenta i Prijelaznog instrumenta**

Provedba 5 Grant ugovora iz programa *IPA 2012, IPA 2013 i Prijelaznog instrumenta*, ukupne vrijednosti 10,6 milijuna eura, završena je. Realizacijom navedenih ugovora planirano je razminirati 9,5 km², a razminirano je 9,7 km² MSP-a uz granicu s Bosnom i Hercegovinom na području Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije te područje socio-gospodarske infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji.

U ožujku 2019., Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije (u daljnjem tekstu: MRRFEU) dostavljena je finalna verzija obrasca Operational Overview Table za projekte razminiranja financirane u okviru Prijelaznog instrumenta (TF/HR/P1-M3-O4), kao dio procedure za međuplaćanje i dostavu ažuriranih izvješća za zahtjev za sredstvima u okviru Prijelaznog instrumenta prema Europskoj komisiji. Također su u ožujku 2019., prema MRRFEU upućene draft verzije Monitoring Report-ova za projekte financirane u okviru programa IPA TAIB 2012, IPA TAIB 2013 i Transition Facility za prethodno izvještajno razdoblje (09/09/2018-08/03/2019).

U travnju 2019. prema MRRFEU poslane su odobrene finalne verzije *Monitoring Report* za projekte financirane u okviru programa IPA TAIB 2012, IPA TAIB 2013 i Transition Facility za prethodno izvještajno razdoblje (09/09/2018-08/03/2019).

U lipnju 2019. održana je „On the spot“ kontrola.

Sukladno usklađivanju glede završnih plaćanja i zatvaranje IPA projekata Ministarstvu je, u kolovozu 2019., isplaćeno ukupno 6.659.718,98 kuna (IPA 2012-01-23-04-01 = 862.211,73 kuna; IPA 2012-01-23-04-02 = 1.998.736,19 kuna; IPA 2013-01-36-01-01 = 855.645,95 kuna; TF/HR/P1-M3-04-01 = 1.525.678,44 kuna; TF/HR/P1-M3-04-02 = 1.417.446,67 kuna).

Daljnje aktivnosti Ministarstva, prema zaključku sastanka Sektorskog monitoring pododbora (SMSC), odnose se na pripremu dokumentacije za postupke revizije Europske komisije.

▪ **Švicarsko-hrvatski program suradnje - projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“**

Temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju 2016.–2024., u provedbi je i projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“. Vrijednost projekta je 3.530.000 CHF, od čega je 2.814.000 CHF namijenjeno razminiranju, dok će se ostatak od 716.000 CHF iskoristiti za aktivnosti vezane uz društveno-gospodarsku komponentu projekta.

U 2019. Ministarstvo je izdalo potvrdu o isključenju iz MSP-a površine od 1,75 km², područja G.J. Kotar - Stari Gaj, u Sisačko – moslavačkoj županiji (Kotar šuma, Petrinja), s čime je prva komponenta programa dovršena.

Krajem rujna 2019. izvršena je prema Državnom proračunu isplata povrata 85 % sredstava koja su utrošena za razminiranje te sredstava utrošenih za vidljivost projekta u 2018. u ukupnom iznosu od 2.325.922,20 CHF.

Od strane Ministarstva, kao izvršne agencije, u 2019. nastavljena je provedba „soft“ komponente Programa koja je započela provedbom javne nabave usluga popisivanja minskih žrtava te članova njihovih obitelji i istraživanja potreba te kvalitete življenja minskih žrtava i članova njihovih obitelji. Rezultati istraživanja bit će podloga za daljnje aktivnosti, odnosno uspostavu baze podataka, što će biti pretpostavka za razvoja koncepta socio-ekonomskih aktivnosti namijenjenih žrtvama mina.

U studenom 2019. održan je sastanak Tehničke misije na kojem su sudjelovali predstavnici Švicarske agencije za razvoj i suradnju, Veleposlanstva Švicarske Konfederacije u Republici Hrvatskoj, Ministarstva i MRRFEU, na temu statusa provedbe projekta, predstavljanja rezultata natječaja za prikupljanje podataka o žrtvama mina, statusa natječaja za izradu baze podataka, daljnjih aktivnosti za razvoj koncepta društveno-ekonomskih mjera za žrtve mina, proširenja članova Upravljačkog odbora, komentara Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC-a) na dostavljeno privremeno financijsko izvješće, planirane komunikacijske aktivnosti te priprema nadmetanja za uslugu provođenja financijske revizije.

2.11. Izrada prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2026.

Sukladno članku 6. stavku 1. Zakona o protuminskom djelovanju, Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosi Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske.

Nacrt prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske izrađuje Ministarstvo uz pribavljeno mišljenje ministarstava nadležnih za obranu, financije, pomorstvo, promet i infrastrukturu, regionalni razvoj i fondove Europske unije, kulturu, zaštitu okoliša i prirode, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, graditeljstvo i prostorno uređenje, poduzetništvo i obrt, jedinica područne (regionalne) samouprave koje na svojem području imaju površine uvrštene u MSP.

Nacionalni program protuminskog djelovanja (Narodne novine, br. 120/09) donesen je za razdoblje do 1. ožujka 2019. budući da je, do tog datuma, planirano ispunjenje svih obveza iz Ottawske konvencije tj. uklanjanje svih poznatih minskih polja na području Republike Hrvatske. Republici Hrvatskoj je 30. studenog 2018. odobren drugi zahtjev za produžetkom roka dovršenja obveza preuzetih Ottawskom konvencijom, koji je sadržavao precizno definirane aktivnosti, potrebne kapacitete i pripadajuća financijska sredstva nužna da se u navedenom mogućem roku ispune obveze iz članka 5. Ottawske konvencije - do ožujka 2026.

Nastavno na odluku o odobrenju zahtjeva za produžetak roka za ispunjenje obveza preuzetih Ottawskom konvencijom te precizno definirane aktivnosti u njemu, Ministarstvo je u zadnjem kvartalu 2019. započelo izradu nacrta prijedloga Nacionalnog programa protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2026.

3. Izvješće o utrošenim financijskim sredstvima

Na temelju Plana 2019., financiranje poslova razminiranja planirano je iz Državnog proračuna, sredstava pomoći Europske Unije, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), sredstava Državnog proračuna s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: OKFŠ), sredstava donacija koje su planirane za uplatu u Državni proračun te manjim dijelom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (županije su kao korisnici neposredno plaćale izvršene poslove razminiranja).

Ukupno je u 2019. tekući financijski plan za protuminsko djelovanje iznosio 400.976.040,00 kuna, te je realiziran u iznosu od 99,57 %.

Izvor	Opis	Tekući plan	Izvršenje/kn	TP %
11	Opći prihodi i primici	157.120.040,00	157.113.569,42	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	27.324.000,00	27.191.095,94	99,51
43	Ostali prihodi za posebne namjene OKFŠ	60.000.000,00	60.584.144,43	100,97
52	Ostale pomoći	200.000,00	8.000,00	4,00
552	Švicarski instrument	1.000.000,00	845.410,85	84,54
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	1.700.000,00	0,00	0,00
562	Kohezijski fond (KF)	153.132.000,00	153.131.550,30	100,00
61	Donacije	500.000,00	386.662,41	77,33
UKUPNO		400.976.040,00	399.260.433,35	99,57
<i>Tablica broj 9. Planirana i realizirana financijska sredstva za poslove razminiranja u 2019. godini</i>				

Sredstva Državnog proračuna za protuminskog djelovanje u 2019. osigurana su u iznosu 157.120.040,00 kuna te 27.324.000,00 kuna kao učešće u projektu financiranom sredstvima iz OPKK.

Od ukupno utrošenih financijskih sredstva za protuminsko djelovanje u 2019. iz OPKK je utrošeno 153.131.550,30 kuna, što je 38,35 % u odnosu na ukupno utrošena financijska sredstva.

Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), koja su u 2019. osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede iznose 60.584.144,43 kuna i čine 15,4 % ukupno utrošenih financijskih sredstava. Prosječna jedinična cijena poslova razminiranja u 2019. iznosila je 8,54 kn/m².

4. Zaključak

Planom protuminskog djelovanja za 2019. planirano je izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida i dopunskog općeg izvida na površini od 54,8 km² (poslovima razminiranja za 39 km², a poslovima tehničkog izvida te dopunskog općeg izvida za 15,8 km²).

Ukupno smanjenje MSP-a u 2019. iznosi 45,8 km², od čega je poslovima razminiranja MSP smanjen za 38,8 km², a tehničkim i općim izvidom za dodatnih 7 km². Neispunjenje Plana 2019. u dijelu smanjenja MSP-a općim i tehničkim izvidom uzrokovano je nedostatkom kadrovskih kapaciteta zbog odlaska 20-ak pirotehničara u mirovinu te nemogućnošću korištenja strojeva na planiranim projektima.

Ukupno je u 2019. tekućim financijskim planom za protuminsko djelovanje planirano 400.976.040,00 kuna, čije izvršenje je bilo 99,57 %. Nastavljen je uspješan trend prijašnjih godina glede osiguranja sredstava za razminiranje iz fondova Europske unije, tako da ista u 2019. godini iznose gotovo 39 % od ukupno osiguranih financijskih sredstava i izvora. Sredstva koja se prikupljaju kao naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ) od

strane Ministarstva poljoprivrede ostvarena su u 2019. u ukupnom iznosu od 60.584.144,43 kune.

Prilikom obavljanja poslova razminiranja u 2019. (nakon kojih je Ministarstvo izdalo potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a), pronađeno je i uništeno 5.278 komada MES-a i 3.006 komada NUS-a, što je višestruko povećanje pronalazaka u usporedbi s prijašnjim godišnjim izvješćima.

Održavan je sustav obilježnosti MSP-a, kroz aktivnosti kontrole postavljenih te postavljanje dodatnih oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronađak neeksploziviranih ubojnih sredstava. Krajem 2019. MSP je obilježeno s 11.540. oznaka.

U 2019. dogodila su se dva minska incidenta, bez smrtnih posljedica.

U skladu s planiranim za 2019. obavljane su edukacije o opasnostima od MES-a i NUS-a te je nastavljena međunarodna suradnja na polju protuminskog djelovanja.

Plan protuminskog djelovanja za 2019. realiziran je u potpunosti prema svim postavljenim ciljevima, osim realizacije smanjenja MSP-a poslovima općeg i tehničkog izvida za što postoje objektivni i u ovom Izvješću obrazloženi uzroci.

Zaključno, strukturna reforma sustava protuminskog djelovanja u prvoj je godini primjene rezultirala povećanjem učinkovitosti sustava, bržu razmjenu i obradu informacija, centralizirani sustav objedinjavanja podataka, pogotovo u kriznim situacijama, te bržu i kvalitetniju međusektorsku i međuresornu koordinaciju. Navedeno je doprinijelo ukupnom smanjenju troškova sustava za operativne poslove, objedinjavanju stručnog kadra, bržoj i detaljnijoj razmjeni profesionalnih znanja i iskustava, odnosno podizanju razine učinkovitosti većine sastavnica sustava.

5. Prilog: Izvješće o provedbi Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina za 2019. godinu

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA
VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA
I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2019. GODINU**

Zagreb, siječanj 2021.

1. UVOD

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2019. provodila je Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske (Pionirska bojna Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske) u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju (Narodne novine, br. 110/15, 118/18 i 98/19) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i građevina i Planom razminiranja vojnih lokacija i građevina u 2019. godini.

2. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U 2019. GODINI

U 2019. provedeno je osam zadaća razminiranja od kojih su četiri bile planske, a četiri izvanplanske.

Razminiranje je provedeno na području dviju vojarni, dvaju vojnih poligona, jedne vojne lokacije i dvaju vojno-skladišnih kompleksa (VSK).

Na provedbi zadaća provedeno je 230 radnih dana u kojima je ostvareno 48 336 č/h rada ljudi, 489 m/h rada strojeva te 12 253 km rada vozila.

vrsta lokacije	broj vojnih lokacija/radova	vrijeme provedbe (r/d)	rad ljudi (č/h)	rad strojeva (m/h)	rad vozila (km)
vojarnje	2/2	210	46 680	479	9868
poligoni	2/3	17	1 576	5	1245
vojna lokacija	1/1	1	24	0	400
vojno-skladišni kompleks	2/2	2	56	5	740
UKUPNO	7/8	230	48 336	489	12 253

Izvršavanjem prikazanih zadaća tretirano je 471 272 m², a razminirano je 304 917 m². Pri tome je pronađeno, uklonjeno i uništeno 12 komada protupješačkih mina i 929 komada raznih neeksploziviranih ubojnih sredstava. Protuoklopne mine nisu pronađene.

Trošak postrojbe nastao razminiranjem u 2019. iznosio je 562.664,58 kuna. Ukupni trošak za Oružane snage Republike Hrvatske iznosio je 2.418.316,15 kuna.

vrsta lokacije	razminirana površina (m ²)	uklonjeno PPm (kom.)	uklonjeno POm (kom.)	uklonjeno NUS (kom.)	financijski troškovi postrojbe (kn)	ukupni financijski troškovi (kn)
vojarnje	287 214	12	0	929	533.080,40	2.333.341,22
poligoni	16 103	0	0	0	26.834,31	72.542,10
vojna lokacija	0	0	0	0	400,00	1.472,83
vojno-skladišni kompleks	1600	0	0	0	2.349,87	10.960,00
UKUPNO	304 917	12	0	929	562.664,58	2.418.316,15

2.1. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U SKLADU S PLANOM RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2019. GODINI

Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina za 2019. sadržavao je deset radova na sedam vojnih lokacija.

Projektna veličina minski sumnjive površine za razminiranje u 2019. bila je oko 1 010 000 m². S provedbom plana započeto je 25. siječnja 2019., a završeno 21. prosinca 2019.

Provedena su četiri razminiranja na četiri lokacije, od kojih su dvije zadaće provedene u cijelosti, a dvije su započete. S njihovom provedbom nastavilo se u 2020.

Na razminiranju vojnih lokacija iz Plana provedeno je 216 radnih dana tijekom kojih je ostvareno 47 704 č/h rada ljudi, 489 m/h rada strojeva te prijedeno 10 373 km rada vozila.

vrsta lokacije	broj objekata/ radova	vrijeme provedbe (r/d)	rad ljudi (č/h)	rad strojeva (m/h)	rad vozila (km)
vojne	2/2	210	46 680	479	9868
poligoni	1/1	5	1 000	10	105
vojna lokacija	1/1	1	24	0	400
UKUPNO	4/4	216	47 704	489	10 373

Ukupno je razminirana površina od 300 147 m² te je uklonjeno i uništeno 12 komada protupješačkih mina i 929 komada ostalih neeksplozivnih ubojnih sredstava, a protuoklopne mine nisu pronađene.

Trošak provedbe zadaća iz ovoga Plana bio je 2.375.183,44 kuna od čega je izravni trošak postrojbe 551.386,65 kuna.

vrsta lokacije	razminirana površina [m ²]	uklonjeno PPm [kom]	uklonjeno POM [kom]	uklonjeno NUS [kom]	financijski troškovi postrojbe [kn]	Ukupni financijski troškovi [kn]
vojne	287 214	12	0	929	533.080,40	2.333.341,22
poligoni	12 933	0	0	0	17.906,25	40.369,39
vojna lokacija	0	0	0	0	400,00	1.472,83
UKUPNO	300 147	12	0	929	551.386,65	2.375.183,44

1.1.1. Provedene zadaće iz Plana

Vojarna „Pukovnik Marko Živković“ Pleso, Velika Gorica
Vojna lokacija „Panos“ Velebit, opći izvid i prikupljanje podataka.

1.1.2. Zadaće iz Plana koje se nastavila u 2020. godini

Vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj
Vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji

2.2. RAZMINIRANJE VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA IZVAN PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA

U 2019. provedene su četiri zadaće razminiranja koje nisu bile obuhvaćene Planom.

Zadaće su provedene na vojnim poligonima „Eugen Kvaternik“ u Slunju i „Gašinci“ kod Đakova, na VSK „Brdo“ Petrinja i bivši VSK „Valalunga“ Pula.

Zadaće su provedene u trajanju od šest radnih dana u kojima je ostvareno 632 č/h rada ljudi, 10 m/h rada strojeva i 1880 km rada vozila.

vrsta lokacije	broj objekata/ radova	vrijeme provedbe (r/d)	rad ljudi (č/h)	rad strojeva (m/h)	rad vozila (km)
poligoni	2/2	12	576	5	1140
vojno-skladišni kompleks	2/2	2	56	5	740
UKUPNO	4/4	14	632	10	1880

U sklopu zadaće pregledana je površina od 4770 m², a nije pronađeno ni jedno ubojno sredstvo.

Trošak stvoren provedbom ovih zadaća je 11.277,93 kuna za trošak postrojbe. Ukupan trošak je 43.132,71 kuna.

vrsta lokacije	razminirana površina (m ²)	uklonjeno PPm (kom)	uklonjeno POm (kom)	uklonjeno NUS (kom)	financijski troškovi postrojbe (kn)	ukupni financijski troškovi (kn)
poligoni	3170	0	0	0	8.928,06	32.172,71
vojno-skladišni kompleks	1600	0	0	0	2.349,87	10.960,00
UKUPNO	4770	0	0	0	11.277,93	43.132,71

3. TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA U 2019. GODINI

Trošak postrojbe nastao provedbom razminiranja u 2019. iznosio je 562.664,58 kuna, a ukupni trošak iznosio je 2.418.316,15 kuna.

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja osim obavljanja tih zadaća sudjeluje u obukama i vježbama, unutarnjoj i stražarskoj službi, stručnim usavršavanjima djelatnika, odavanju počasti umrlim hrvatskim braniteljima i drugim zadaćama.

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja može osigurati angažman tri voda istovremeno odnosno provoditi najviše tri zadaće u nekom presjeku vremena.

4. ZAKLJUČAK

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi planskih i izvanplanskih radova razminiranja u 2019. angažirale su za to opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu, optimalno koristeći dostupne resurse.

U odnosu na iskazane podatke i s obzirom na obveze postrojbe tijekom 2019. ostvaren je realan učinak.

Prioritet angažiranja bio je na razminiranju minski sumnjivih površina u vojarni „Pukovnik Marko Živković“, Pleso i vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“, Zemunik Donji te na vojnim poligonima „Eugen Kvaternik“ i „Gašinci“.

Svi radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina provedeni su u skladu s Planom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2019. godini na učinkovit način bez ijednoga izvanrednog događaja, što ponajprije ukazuje na dobru obučenost i dosljednu primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnoga razminiranja.