



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-03/21-01/104

URBROJ: 65-21-02

Zagreb, 7. listopada 2021.



Hs*NP*022-03/21-01/104*65-21-02*Hs

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Izvešće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu*, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", broj 110/15, 118/18 i 98/19) podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 7. listopada 2021. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, ministra obrane dr. sc. Marija Banožića i državne tajnike Tereziju Gras, Žarka Katića, dr. sc. Irenu Petrijevićanin Vuksanović, mr. sc. Zdravka Jakopa i Branka Hrga.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/21-14/09
URBROJ: 50301-21/06-21-3

Zagreb, 7. listopada 2021.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", br. 110/15., 118/18. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, ministra obrane dr. sc. Marija Banožića i državne tajnike Tereziju Gras, Žarka Katića, dr. sc. Irenu Petrijevcānin Vuksanović, mr. sc. Zdravka Jakopa i Branka Hrga.



**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA
I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU**

SADRŽAJ

1. UVOD	1
2. REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEVA PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA ZA 2020. GODINU	2
2.1. <i>Isključenje područja iz MSP-a u 2020. godini (CILJ 1.)</i>	3
2.1.1. <i>Izvršenje obveze iz članka 4. „Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika“, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu (PODCILJ 1.1.)</i>	4
2.2. <i>Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a (CILJ 2.)</i>	5
2.2.1. <i>Izvršenje poslova razminiranja</i>	5
2.2.2. <i>Izvršenje općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida</i>	11
2.2.3. <i>Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma (PODCILJ 2.1.)</i>	13
2.2.4. <i>Realizacija poslova razminiranja zaštićenih i NATURA 2000 područja (PODCILJ 2.2.)</i>	13
2.3. <i>Održavanje sustava obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksploziranim ubojnim sredstvima (CILJ 3.)</i>	18
2.4. <i>Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 4.)</i>	19
2.4.1. <i>Minske nesreće i incidenti</i>	19
2.4.2. <i>Švicarsko - hrvatski program suradnje - projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“</i>	20
2.5. <i>Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020. (CILJ 5.)</i>	21
2.6. <i>Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju</i>	22
3. IZVJEŠĆE O UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA	24
4. ZAKLJUČAK	25
5. PRILOG: IZVJEŠĆE O PROVEBI PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU	25

1. UVOD

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) je dokument kojem je svrha izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području protuminskog djelovanja u 2020. godini, kao i financijskim sredstvima koja su osigurana i utrošena za tu namjenu.

Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju (Narodne novine br. 110/15, 118/18 i 98/19) Vlada Republike Hrvatske donosi Plan protuminskog djelovanja te svake godine Hrvatskom saboru podnosi Izvješće o provedbi plana i utrošenim financijskim sredstvima. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela Plan protuminskog djelovanja do 2021. godine.

Plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova od 2020. do 2022. godine, općim ciljem 1. „Održati i jačati javnu sigurnost“, posebnim ciljem 1.4. „Smanjiti zagađenost prostora minama i eksplozivnim sredstvima“ te Strategijom Europske unije za dunavsku regiju, COM(2010) 715 konač., u poglavlju D „Jačanje Podunavlja“, paragrafu „Zajednički rad na promicanju sigurnosti i borbi protiv organiziranog kriminala“ sadržana je akcija „Nastaviti razminirati minski sumnjiva područja Podunavlja“.

Prijedlog izvješća, sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju, izradilo je Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom obrane, Ministarstvom financija, Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvom kulture i medija, Ministarstvom turizma i sporta, Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvom rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvom prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvom zdravstva.

2. REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEVA PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA ZA 2020. GODINU

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima u 2020. u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

- **CILJ 1**

Isključenje područja površine 60,6 km² iz minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP)

- **PODCILJ 1.1**

Potpuno uklanjanje kazetnog streljiva sukladno Konvenciji o kazetnom streljivu

- **CILJ 2**

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a

- **PODCILJ 2.1**

Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma

- **PODCILJ 2.2**

Razminiranje zaštićenih i Natura 2000 područja

- **CILJ 3**

Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS)

- **CILJ 4**

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava (u daljnjem tekstu: MES), NUS-a i njihovih dijelova

- **CILJ 5**

Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020.

2.1. Isključenje područja iz MSP-a u 2020. godini (CILJ 1.)

Kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg i tehničkog izvida na dan 1. siječnja 2020. godine u Republici Hrvatskoj ukupno je minski sumnjivo bilo 309,7 km², na području 53 grada i općine u 8 županija. MSP je bio obilježen s 11.540 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i mogući pronalazak NUS-a.

Ukupno smanjenje površina iz MSP-a u 2020. iznosi 60,6 km², što je iznimno postignuće s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 zbog koje su u razdoblju od 20. ožujka do 11. svibnja 2020. svi poslovi razminiranja bili obustavljeni. Poslovima razminiranja MSP je isključen za 49,2 km². Provođenjem tehničkog i dopunskog općeg izvida iz MSP-a je isključeno 4,2 km² te je provođenjem općeg izvida iz MSP-a u 2020. godini isključeno dodatnih 7,2 km².

Na temelju izvršenih općih izvida, uvršteno je 310.931 m² površine u MSP.

Redni broj	Vrsta aktivnosti	Planirano isključenje iz MSP-a u 2020. godini (km ²)	Realizirano isključenje iz MSP-a 2020. godini (km ²)
1.	Razminiranje	49,2	49,2
2.	Opći izvid	7,2	7,2
3.	Tehnički izvid i dopunski opći izvid	4,2	4,2
UKUPNO:		60,6	60,6


Tablica 1. Ukupno isključenje površina iz MSP-a u 2020. godini

Redni broj	Županija	MSP na dan 1. siječnja 2020.	Planirano isključenje iz MSP-a u 2020. godini	Isključenje iz MSP-a u 2020. godini	MSP na dan 31. prosinca, 2020.
		km ²	km ²	km ²	km ²
1.	Karlovačka	44,3	2,1	2,1	42,2
2.	Ličko-senjska	109,4	15,5	15,5	93,9
3.	Osječko-baranjska	32,5	14,9	14,9	17,6
4.	Požeško-slavonska	14,6	2,0	2,0	12,6
5.	Sisačko-moslavačka	53,4	11,5	11,5	42,2
6.	Splitsko-dalmatinska	19,3	0,1	0,1	19,2
7.	Šibensko-kninska	15,7	3,1	3,1	12,6

8.	Zadarska	20,5	11,4	11,4	9,0
Ukupno		309,7	60,6	60,6	249,4

Tablica 2. Isključenje iz MSP-a po županijama u 2020. godini

Na temelju provedene analize strukture površina u MSP-u, krajem 2020. godine, nakon realizacije poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida utvrđeno je da 98,75 % MSP-a čine šume i šumske površine, dok 1,08 % MSP-a Republike Hrvatske čine poljoprivredne površine (manje, rascjepkane površine koje nisu ispunjavale kriterije za financiranje sredstvima iz Programa ruralnog razvoja, Operacije 5.2.2.), te je 0,17 % MSP-a kategorizirano kao „ostale površine“ (vode, močvarno zemljište, stijene, klizišta, kamenjari, obale i dr.).



Grafikon 1. Struktura MSP-a prema kategorizaciji zemljišta, 31. prosinac 2020.

2.1.1. Izvršenje obveze iz članka 4. „Čišćenje i uništavanje ostataka kazetnog streljiva i edukacija o smanjivanju rizika“, sadržane u Konvenciji o kazetnom streljivu (PODCILJ 1.1.)

Na dan 1. siječnja 2020. godine postojanje kazetnog streljiva utvrđeno je na području Sisačko-moslavačke, Zadarske i Šibensko – kninske županije na ukupnoj površini od 33.079 m².

Prema odredbama Konvencije o kazetnom streljivu („Narodne novine - Međunarodni ugovori“, broj 5/09.), obveza uništenja postojećih zaliha kazetnog streljiva je izvršena 20. srpnja 2018. godine, dok je obveza čišćenja područja zagađenih kazetnim streljivom izvršena do zadanog roka, odnosno 1. kolovoza 2020. godine.

Krajem srpnja 2020. godine dovršeno je razminiranje posljednjih područja za koja Ravnateljstvo civilne zaštite ima evidencije o zagađenosti kazetnim streljivom.

Stoga je, sukladno članku 4. 1. (c) Konvencije pripremljena Izjava o usklađenosti, koja u bitnom sadržava datum dovršetka obveze, područja koja su bila onečišćena kazetnim streljivom (8 županija i 28 gradova), metode kojima su područja isključena iz MSP-a (razminiranje, opći i tehnički izvid), informacije o nacionalnom kontaktu te informacije o rezidualnom riziku (naknadnim pronalascima) u slučaju kojeg je normirana procedura postupanja sukladno članku 67. Zakona o protuminskom djelovanju.

Izjava o usklađenosti, putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, dostavljena je tijelima Konvencije 30. srpnja 2020. godine, a na 2. Preglednoj konferenciji Konvencije o kazetnom streljivu, koja je, putem *on line* platforme održana u studenom 2020. godine, predstavljena je državama članicama, sukladno članku 4.1.(c). Konvencije.

2.2. Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a (CILJ 2.)

S ciljem isključenja područja iz MSP-a, u 2020. godini planirani su poslovi razminiranja na 31,5 km² i poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida veličine 4,2 km². Planirano je provođenje općeg izvida na područjima veličine 44,8 km².

R. br.	Županija	MSP na dan 1. siječnja 2020.	Planirani poslovi razminiranja	Planirani poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida	Planirani poslovi općeg izvida
		km ²	km ²	km ²	km ²
1.	Karlovačka	44,3	1,1	0,4	19,1
2.	Ličko-senjska	109,4	8,8	0,3	3,2
3.	Osječko-baranjska	32,5	2,5	0,7	10,7
4.	Požeško-slavonska	14,6	2,8	1,3	0,6
5.	Sisačko-moslavačka	53,4	5,1	0,6	3,5
6.	Splitsko-dalmatinska	19,3	0,0	0,0	0,0
7.	Šibensko-kninska	15,7	2,3	0,1	2,5
8.	Zadarska	20,5	9,0	0,8	5,2
Ukupno		309,7	31,5	4,2	44,8

Tablica 3. Planirani poslovi razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u 2020. godini, po županijama

2.2.1. Izvršenje poslova razminiranja

Nakon ustupljenih i izvršenih poslova razminiranja u 2020. godini, prema ukupno 79 idejnih planova, Ministarstvo je izdalo potvrde o isključenju razminiranog područja iz MSP-a ukupne površine 49.243.950 m².

R.br.	Naziv idejnog plana	Županija	Izvor financiranja	Površina isključenja m ²	Ukupno pronaden MES i NUS na projektu		
					PP	PO	NUS
1	G.J.Kotar - Stari Gaj	SM	ŠHPS/DP	1.755.581	2.751	7	830
2	Naturavita- "JU Park prirode Kopački rit"	OB	KF/DP (OPKK)	5.989.158	64	0	0
3	Naturavita- "desna obala rijeke Drave"	OB	KF/DP (OPKK)	1.449.657	546	357	35
4	Područje Crkvine - Madžarci, Staro selo Topusko, područje državne granice	SM	DP	527.727	22	0	6

5	Područje sjeverno od grada Petrinje	SM	DP	591.943	0	0	0
6	Poljoprivredne površine u naselju Košutarica	SM	EPFRR	339.339	0	0	0
7	Pojas 200 m uz željezničku prugu kod naselja Vedro Polje	SM	DP	96.768	18	0	0
8	Jagodnjačke šume - područje Staro Selo	OB	DP/ OKFŠ	19.955	0	0	0
9	G.J. Jagodnjačke šume na šumskom predjelu Budvaj	OB	DP/ OKFŠ	68.518	0	0	0
10	Šumsko područje na brdu Šiljevača kod Čanka	LS	DP	449.959	16	0	1
11	Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor	LS	DP/ OKFŠ	592.201	7	0	1
12	Putovi i šuma na području Škipina uz državnu granicu sa BiH	LS	DP	122.693	0	0	8
13	Dionica III. B2 Novoselije - MOL	LS	DP	803.792	38	0	0
14	Područje istočno od naselja Plastovo	ŠK	DP/ OKFŠ	224.732	3	0	2
15	Razminiranje na području budućeg vjetroparka Svilaja	ŠK	DP	417.485	10	0	9
16	Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor	LS	DP/ OKFŠ	446.957	0	0	1
17	Područje sjeverno od naselja Gora	SM	DP	596.209	46	0	18
18	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula	LS	DP/ OKFŠ	542.755	90	0	0
19	Područje posavskih šuma u H. Dubici	SM	DP/ OKFŠ	880.188	14	0	0
20	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, istok	LS	DP	428.639	35	2	2
21	Površina u zaselku Vlajići i Gradu Šibeniku	ŠK	DP	150.498	0	0	0
22	Područje između G. Mokrice i N. Selišta, 2. dio	SM	DP	586.093	77	0	285
23	Područje planinskog masiva Velebit, 13.dio	LS	KF/DP (OPKK)	605.394	25	0	17
24	Područje planinskog masiva Velebit, 12.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	610.403	16	0	148
25	Dionica III. B1 Lipovac Perušićki - Klenovac, zapad	LS	DP	676.886	51	0	5
26	Šumski odjeli 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume - Sunja	SM	KF/DP (OPKK)	345.898	11	0	0
27	Ravna strana južno od naselja Čanak	LS	DP	380.788	8	11	12
28	Kanjon rijeke Tounjčice	KA	DP	64.416	2	0	0
29	Područje Vujatovog brda	LS	DP/ OKFŠ	498.018	67	96	291
30	Cestovni pojas županijskih cesta Ž5113 i Ž5128	LS	DP	361.116	9	1	222

31	Područje jugozapadno od naselja Donje Ceranje, 2. dio	ZD	DP	534.553	3	0	3
32	Područje planinskog masiva Velebit, 20.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	880.042	1	0	1
33	Područje planinskog masiva Velebit, 21.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	884.348	14	0	0
34	Područje planinskog masiva Velebit, 14.dio	LS	KF/DP (OPKK)	709.393	56	0	13
35	Područje planinskog masiva Velebit, 10.dio	LS	KF/DP (OPKK)	763.974	29	0	99
36	Područje planinskog masiva Velebit, 7.dio	LS	KF/DP (OPKK)	738.889	38	0	1
37	Područje planinskog masiva Velebit, 5.dio	LS	KF/DP (OPKK)	909.996	7	0	95
38	površine istočno od naselja Pristeg	ZD	DP	517.642	27	0	11
39	Područje planinskog masiva Velebit, 19.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	659.007	4	0	0
40	Područje planinskog masiva Velebit, 11.dio	LS	KF/DP (OPKK)	766.822	0	0	209
41	Područje planinskog masiva Velebit, 18.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	831.562	20	0	8
42	Područje planinskog masiva Velebit, 8.dio	LS	KF/DP (OPKK)	756.117	2	0	3
43	Područje jugozapadno od naselja Donje Ceranje, 1. dio	ZD	DP	534.653	6	0	5
44	Šumske površine zapadno od naselja Madžari	SM	DP	342.048	38	0	0
45	Posavske šume na području Sunje	SM	DP/OKFŠ	906.556	30	0	2
46	Područje planinskog masiva Velebit, 15.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	951.020	28	0	2
47	Područje planinskog masiva Velebit, 17.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	987.240	15	0	301
48	Područje planinskog masiva Velebit, 3.dio	LS	KF/DP (OPKK)	975.999	29	0	321
49	površina uz rijeku Čikolu i u zaselku Vlajići	ŠK	DP	490.894	2	0	0
50	Područje Poljice na lijevoj obali kanala Sunje	SM	DP	165.474	28	0	2
51	Područje planinskog masiva Velebit, 1.dio	LS	KF/DP (OPKK)	332.293	0	0	0
52	Područje planinskog masiva Velebit, 16.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	753.857	26	0	40
53	Područje Veliki Debeljak, Mali Debeljak i Golo brdo u naselju Vrana i Pristeg	ZD	DP	472.136	12	0	0
54	Područje Markovac i Vlake u naselju Vrana	ZD	DP	348.381	6	0	1
55	Površine zapadno od naselja Pristeg	ZD	DP	277.092	2	0	0

56	Područje Podina u naselju Pristeg	ZD	DP	394.658	6	0	413
57	Područje naselja Vrana, Škabrnja i Ždrilo	ZD	DP	384.447	1	0	8
58	Područje planinskog masiva Velebit, 9.dio	LS	KF/DP (OPKK)	753.141	46	2	163
59	Površine u zaselku Gornji Baljci	ŠK	DP	425.100	31	0	3
60	Područje naselja Gornji Baljci i izvora Drljenovac	ŠK	DP	499.105	96	0	0
61	Područje planinskog masiva Velebit, 6.dio	LS	KF/DP (OPKK)	938.149	16	0	317
62	Šumske površine zapadno od naselja Slatina Pokupska	SM	DP/OKFŠ	506.727	27	0	14
63	Područje oko bivšeg vojnog objekta u naselju Željava	LS	DP	436.744	27	0	40
64	Razminiranje šumskog prostora na području općine Saborsko	KA	DP	133.804	0	2	0
65	Šumski putovi i staze na području Bjeljevina te šuma i pašnjaci u Ramljanima	LS	DP	221.683	4	0	0
66	Jagodnjačke šume na području Budvaja	OB	DP	285.204	1	0	22
67	Šumske površine istočno od Glinske Poljane	SM	DP	606.153	39	0	3
68	Šumsko područje Repnjak i Vučje topolje na lijevoj obali Drave	OB	DP	848.214	0	8	3
69	Šumske površine na području Mačkovice i Šestanja u gradu Petrinji	SM	DP	541.421	29	3	2
70	Šume i prosijeke uz obalu rijeke Drave na području Bistrinskog Luga	OB	DP	519.697	72	0	15
71	Područje planinskog masiva Velebit, 4.dio	LS	KF/DP (OPKK)	785.882	24	0	1
72	Jagodnjačke šume na području Starog sela	OB	DP	679.060	22	0	2
73	Razminiranje područja naselja Bojna u gradu Glina	SM	DP	105.281	0	0	0
74	Područje uz državnu granicu sa BIH u općinama Rakovica i Cetingrad	KA	DP	511.826	25	0	6
75	Preostali MSP u općini Jasenovac, 3. dio	SM	DP	229.739	4	4	10
76	Preostali MSP u općini Jasenovac, 1. dio	SM	DP	478.438	23	0	2
77	Šumske površine zapadno od naselja Gornja Šumetlica	PS	DP/OKFŠ	708.961	2	0	2
78	Područje planinskog masiva Velebit, 2.dio	LS	KF/DP (OPKK)	867.278	39	0	1
79	Jagodnjačke šume na području Nardske šume	OB	DP	269.484	0	0	10
UKUPNO:				49.243.950	4.883	493	4.047

Tablica 4. Pregled idejnih planova razminiranja za koje su izdane potvrde o isključenju u 2020. godini

(kratice: županije: PS - Požeško-slavonska, SM – Sisačko-moslavačka, KA – Karlovačka, SD – Splitsko-dalmatinska, LS- Ličko-senjska, ZD – Zadarska, ŠK – Šibensko-kninska, OB – Osječko-baranjska, PS- Požeško-slavonska.

izvor financiranja: DP – Državni proračun, ŠHPS – Švicarsko – hrvatski program suradnje, OKFŠ – naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma, EPFRR – Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, KF/DP (OPKK) – Kohezijski fond, Operativni program Konkurentnost i kohezija

pronasci: PP – protupješačke mine, PO – protuoklopne mine, NUS – neeksplozivna ubojna sredstva).

Prikazano isključenje iz MSP-a rezultat je izdavanja potvrda o isključenju koje je Ministarstvo izdalo u 2020. godini. Napominje se kako su potvrde o isključenju u 2020. godini izdane i za dio područja na kojima su se poslovi razminiranja obavljali u drugoj polovici 2019. godine.

2.2.1.1. Pronalasci EOR-a

Prilikom obavljanja poslova razminiranja na područjima za koja je izdana potvrda o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a u 2020. godini, pronađeno je i uništeno 5.376 komada MES-a i 4.047 komada NUS-a.

Redni broj	Županija	Pronađen MES		Pronađen NUS	UKUPNO EOR
		Protupješačke mine (PP)	Protuoklopne mine (PO)		
1	Karlovačka	27	2	6	35
2	Ličko-senjska	663	112	1.823	2.598
3	Osječko-baranjska	705	365	87	1.157
4	Požeško-slavonska	2	0	2	4
5	Sisačko-moslavačka	3.157	14	1.174	4.345
6	Šibensko-kninska	142	0	14	156
7	Zadarska	187	0	941	1.128
Ukupno		4.883	493	4.047	9.423
		5.376			

Tablica 5. Pronalasci EOR-a prilikom obavljanja poslova razminiranja za koja je izdana potvrda o isključenju iz MSP-a u 2020. godini, po županijama

Najveći broj pronalazaka MES-a i NUS-a zabilježen je na području Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije.

Od ukupno pronađenog MES-a najviše je protupješačkih mina (PP) tipa PMA-2 (2.810 komada) i PMR-2A (1.051 komad).

Posebice se ističe broj pronalazaka EOR-a na području Kotar šume u naselju Mošćenica, kraj Petrinje, gdje je na 1,7 km² pronađeno ukupno 3.585 eksplozivnih ostataka rata, što je najveći pronalazak EOR-a u odnosu na veličinu razminiranog područja u dvadeset godina izvođenja poslova razminiranja.

Od ukupno pronađenog i uništenog NUS-a, pronađeno je 13 komada kazetnih bombica tipa KB-1, a 4.034 komada pronađenog NUS-a odnosi se na različite vrste streljiva.

Po liniji rada Protueksplozijske službe Uprave policije u 2020. godini izuzeto je 201 protupješačka mina, 34 protuoklopne mine, te 441.495 komada različitog NUS-a (avio bombe i protubrodske mine, kazetno oružje, ručne bombe, topničko streljivo, mine za minobacač, protupješačko streljivo, ostala eksplozivna sredstva) te 552 kg eksploziva.

2.2.1.2. Kontrola kvalitete poslova razminiranja

Kontrola kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja obavljena je sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju, na svim područjima gdje su bili u tijeku poslovi razminiranja te je kontrolnim uzorcima pregledano 1.644.649 m².

U 2020. godini provedeno je 80 završnih kontrola kvalitete prilikom kojih je kontrolnim uzorcima pregledano 412.793 m².

Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja od strane djelatnika Ministarstva utvrđene su nepravilnosti te naloženo ponavljanje radova na ukupnoj površini od 32.440 m². Također, u 2020. godini izdano je 11 rješenja o ponavljanju poslova razminiranja (kontrola kvalitete u tijeku i završna kontrola kvalitete) na ukupnoj površini od 8.938 m².

U 2020. godini Ministarstvo je zaprimilo 24 dojave o naknadnim pronalascima MES-a i NUS-a, od kojih 15 dojava o pronalasku MES-a te devet dojava o pronalasku NUS-a.

Osam pronalazaka odnosilo se na područja na kojima su obavljani poslovi razminiranja, od kojih je na njih sedam razminiranje obavljeno od strane pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja, a jedno područje razminirano je od strane Ministarstva obrane (u daljnjem tekstu: MORH).

Šest naknadnih pronalazaka odnosilo se na pronalaska van definiranog MSP-a, od kojih je za četiri naknadna pronalaska utvrđeno da se radi o naknadno donesenim i/ili odbačenim eksplozivnim sredstvima, a za dva naknadna pronalaska izvršeno je uključenje dijelova područja u MSP.

Osam naknadnih pronalazaka odnosilo se na područje isključeno iz MSP-a općim izvidom. Za dva naknadna pronalaska utvrđeno je da su sredstva naknadno donesena, dva naknadna pronalaska pronađena su uskladištena u zemunici, a jedan naknadni pronalazak vezan je za isključenje općim izvidom područja koja su bila prethodno razminirana od MUP-a i MORH-a. Na preostala tri pronalaska predviđeno je obavljanje kontrolnog pregleda.

Dva naknadna pronalaska vezana su za područja bivših vojnih lokacija i građevina, o čemu je i službeno obaviješten MORH.

2.2.2. Izvršenje općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida

Usporedo s obavljanjem poslova razminiranja koje su obavljale ovlaštene pravne osobe, izvidnički timovi Ministarstva u 2020. godini obavljali su ciljano izviđanje sa svrhom ažuriranja podataka o MSP-u odnosno u konačnici isključenja određenog područja iz MSP-a.

2.2.2.1. Izvršenje općeg izvida

U 2020. godini, sukladno Planu protuminskog djelovanja, izvršeno je 29 analiza MSP-a temeljem općih izvida; Petrijevci, Valpovo, Darda, Jagodnjak, Belišće, Petlovac i Donji Miholjac u Osječko-baranjskoj županiji; Sunja, Sisak, Novska i Petrinja u Sisačko-moslavačkoj županiji, Pakrac u Požeško-slavonskoj županiji, Drniš, Skradin i Ružić u Šibensko-kninskoj županiji, Jesenice i Benkovac u Zadarskoj županiji, Lovinac, Brinje, Vrhovine i Perušić u Ličko-senjskoj županiji, te Saborsko, Josipdol, Tounj i Plaški u Karlovačkoj županiji.

Redni broj	Županija	Planirani poslovi OI – analize MSP-a u 2020. (km ²)	Realizirana površina OI – analizom MSP-a (km ²)	ISKLUČENJE iz MSP-a poslovima OI (m ²)	Proglašenje MSP-a poslovima OI (m ²)
1.	Karlovačka	19.1	19.1	826.563	
2.	Ličko-senjska	3.2	3.2		33.266
3.	Osječko - baranjska	10.7	10.7	4.145.465	
4.	Požeško - slavonska	0.6	0.6	43.335	12.288
5.	Sisačko-moslavačka	3.5	3.5	1.299.548	243.285
6.	Splitsko- dalmatinska	0	0		
7.	Šibensko - kninska	2.5	2.5	903.414	22.152
8.	Zadarska	5.2	5.2	2.576	
UKUPNO:		44,8	44,8	7.220.901	310.931

Tablica 6. Realizacija poslova općeg izvida, po županijama

O izvršenim isključenjima, temeljem općeg izvida izdano je 18 potvrda o isključenju područja iz MSP-a ukupne površine 7.220.901 m².

Za uvrštenje u MSP izdano je šest obavijesti o proglašenju područja MSP-om ukupne površine 310.931 m².

2.2.2.2. Izvršenje dopunskog općeg izvida

U 2020. godini, pripremljeno je pet planova dopunskih općih izvida, te su, sukladno Planu protuminskog djelovanja za 2020. obavljani svi planirani poslovi dopunskih općih izvida. Ministarstvo je izdalo pet potvrda o isključenju iz MSP-a nakon obavljenih poslova dopunskih općih izvida ukupne površine 475.344 m².

Redni broj	Županija	Planirani poslovi DOI MSP-a u 2020. (km2)	Isključenje iz MSP-a poslova DOI (m ²)	Ostvarenje %	Grad / općina	Oznaka
1.	Ličko-senjska	330.701	330.701	100	Lovinac	DOI-LSLOV-002-12-19
2.	Osječko - baranjska	113.295	113.295	100	BELIŠĆE	DOI-OBDEL-005-12-19
3.	Osječko - baranjska	0	245	/	Darda	DOI-OBNDAR-006-11-20
4.	Sisačko-moslavačka	13.424	13.424	100	PETRINJA	DOI-SMPET-003-12-19
5.	Šibensko - kninska	17.679	17.679	100	Ružić	DOI-ŠKRUŽ-004-12-19
UKUPNO:		475.099	475.344	100,05		

Tablica 7. Realizacija poslova dopunskog općeg izvida, po županijama

2.2.2.3. Izvršenje tehničkog izvida

U 2020. godini izvršeni su poslovi tehničkog izvida prema osam izvedbenih planova ukupne površine 4.520.443 m² te je Plan u potpunosti realiziran.

Temeljem izvršenog tehničkog izvida Ministarstvo je izdalo osam potvrda o isključenju iz MSP-a, ukupne površine 3.693.878 m². Dio površine od 826.563 m² isključeno je iz MSP-a kroz poslove općeg izvida iako su bili planirani za provedbu tehničkog izvida, ali radi naknadno utvrđenog stanja na terenu nije bilo potrebe za obavljanje tehničkog izvida na dijelu izvedbenog plana u općini Saborsko.

Redni broj	Županija	Površina isključenja iz MSP-a (m ²) prema izdanim Potvrdama.	Naziv	Grad / općina	Oznaka
1.	Karlovačka	426.029	Šumski prostor u G.J. Titra Javornik na području općine Saborsko	Saborsko	PTI-KASAB-010-12-19
2.	Osječko - baranjska	494.454	Šumske površine na području Repnjaka i Pruda	Valpovo	PTI-OBVAL-009-12-19
3.	Požeško-slavonska	255.474	Šumski pojas uz željezničku prugu Pakrac-Omanovac	Pakrac	PTI-PSPAK-006-11-19
4.	Požeško-slavonska	1.016.386	Šumska površina na području naselja Kovačevac i Gornji Kovačevac	Lipik	PTI-PSLIP-008-12-19
5.	Sisačko-moslavačka	62.865	Sigurnosni pojas uz AC Zagreb-Lipovac na području grada Novske	Novska	PTI-SMNOV-012-12-19
6.	Sisačko-moslavačka	503.123	Šumske površine na području naselja Budičina i Pecki	Petrinja	PTI-SMPET-011-12-19
7.	Šibensko - kninska	117.506	Područje kanjona Mokrice kod naselja Sonković	Skradin	PTI-ŠKSKR-005-10-19
8.	Zadarska	818.041	Područje Ljut u naselju Bila Vlaka	Stankovci	PTI-ZDSTA-007-12-19
UKUPNO		3.693.878			

Tablica 8. Realizacija poslova tehničkog izvida

2.2.3. Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma (PODCILJ 2.1.)

Tijekom 2020. nastavljeno je s poslovima razminiranja onih gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka čije razminiranje omogućuje eksploataciju drvne mase, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica te doprinosi povećanju sigurnosti djelatnika Hrvatskih šuma d.o.o.. Sredstva za provedbu ovog cilja osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske, s pozicija naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ-a). Ovaj podcilj svoju važnost ima i u osiguranju provedbe učinkovite protupožarne zaštite.

Poslovi razminiranja gospodarskih šuma u 2020. godini financirani su temeljem Sporazuma o financiranju poslova razminiranja šuma i šumskih zemljišta sklopljenog između Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva.

R.br.	Naziv projekta	Županija	Izvor financiranja	Ukupna cijena bez PDV-om (kn)	Isključenje iz MSP-a (m ²)
1	Šumske površine zapadno od naselja Gornja Šumetlica	PS	DP/OKFŠ	5.265.165,48	717.540
2	Šumske površine zapadno od naselja Slatina Pokupska	SM	DP/OKFŠ	3.744.984,60	514.986
3	Područje Vujatovog brda	LS	DP/OKFŠ	4.389.763,86	501.341
4	Područje Vujatov do u naselju Široka Kula	LS	DP/OKFŠ	4.786.380,90	546.719
5	Područje posavskih šuma u H. Dubici	SM	DP/OKFŠ	7.303.488,28	883.216
6	Odjel 4A i 5A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor	LS	DP/OKFŠ	4.933.062,98	595.094
7	Odjel 6A i 7A u G.J. Božin vrh i okolni šumski prostor	LS	DP/OKFŠ	3.720.501,15	448.482
8	Područje istočno od naselja Plastovo	ŠK	DP/OKFŠ	1.932.523,20	232.527
9	Jagodnjačke šume - područje Staro Selo	OB	DP/OKFŠ	161.323,59	21.573
10	G.J. Jagodnjačke šume na šumskom predjelu Budvaj	OB	DP/OKFŠ	557.051,34	69.532
11	Posavske šume na području Sunje	SM	DP/OKFŠ	7.319.815,82	917.691
12	Šumski odjeli 4A, 5A i 6A u G.J. Posavske šume - Sunja	SM	DP/OKFŠ	2.798.306,73	370.067
UKUPNO:				46.912.367,93	5.818.768

Tablica 9. Isključenja iz MSP-a temeljem idejnih planova razminiranja financiranih iz OKFŠ-a u 2020. godini

2.2.4. Realizacija poslova razminiranja zaštićenih i NATURA 2000 područja (PODCILJ 2.2.)

Republika Hrvatska ima kontinuitet u osiguranju europskog financijskog doprinosa protuminskom djelovanju. Od 1998. godine europski doprinos iznosi cca 177 milijuna eura.

Poslovi razminiranja zaštićenih i NATURA 2000 područja od 2015. godine kontinuirano se provode na području Republike Hrvatske, a financirani su iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020., kroz tri strateška projekta;

- “Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - *Naturavita*“
- „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - *Fearless Velebit*“,
- „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - *Karlovac Karst*“.

	PROJEKT	POVRŠINA razminiranja (m ²)	UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA (cca. mil. kuna)	VRIJEDNOST POSLOVA RAZMINIRANJA (mil.kn)	UDIO KOHEZIJSKOG FONDA ZA POSLOVE RAZMINIRANJA (85 %) (mil.kn)	ROK PROVEDBE
1.	Naturavita	25,31	376,8	249,45	212,00	2018- 2023
2.	Fearless Velebit	16,45	257,3	210,71	179,1	2019-2023.
3.	Karlovac Karst	17,1	231,8	187,1	159,0	Donesena odluka o financiranju
UKUPNO		58,86	865,9	647,26	550,1	

Tablica 10. Projekti razminiranja financirani iz Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020.

2.2.4.1. *Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita*

Projekt Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - Naturavita jedan je od financijski najvećih projekta unutar Investicijskog prioriteta 6iii Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Riječ je o strateškom projektu koji obuhvaća razminiranje, obnovu i zaštitu šuma i šumskog zemljišta te revitalizaciju zapuštenih i ratom degradiranih šumskih područja zaštićenih ekološkom mrežom Natura 2000 i Ramsarskom konvencijom.

Projekt se u potpunosti provodi na području Osječko-baranjske županije te obuhvaća šume i šumska zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000, odnosno dijelove Parka prirode Kopački rit i Regionalnog parka Mura-Drava. Razdoblje provedbe projekta je od 23. lipnja 2015. do 23. rujna 2023.

Ukupna vrijednost projekta je 376,8 milijuna kuna. Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova je 369,6 milijuna kuna od čega 85 % odnosno 314,1 milijun kuna čine bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost poslova razminiranja je 249.954.741,31 kuna.

Realizacija projekta započela je u 2018. godini te je na pet projektnih cjelina razminirano 25.309.455 m², pri čemu je pronađeno i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1.762 protupješačke mine, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada različitog NUS-a. Ministarstvo je izdalo potvrde o isključenju područja iz MSP-a prema svim idejnim planovima, zaključno s veljačom 2020. godine. Razminiranje je bilo preduvjet provedbe ostalih aktivnosti Ministarstva, kao i projektnih aktivnosti Hrvatskih šuma d.o.o. Zagreb, korisnika/prijavitelja projekta i ostalih partnera na projektu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Hrvatskih voda, Javne ustanove „Park prirode Kopački rit“.

Glede projektnih aktivnosti u 2020. godini, u prvom je tromjesečju odobreno 13.104.401,08 kuna potraživanja vezanih uz 6. zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS). Zaključno s ožujkom 2020. prijavljeno je 28.495,00 kuna troškova aktivnosti vidljivosti te je kompletirana dokazna dokumentacija aktivnosti razminiranja u okviru 7. ZNS-a. Tijekom travnja 2020. Fondu za zaštitu okoliša, posredničkom tijelu projekta, dostavljena su pojašnjenja i nadopuna tražene dokumentacije potrebne za povrat troškova nabave u prvom kvartalu 2020. godine.

Tijekom svibnja 2020. godine na projektnom području u Osječko-baranjskoj županiji organizirano je snimanje promotivnog filma, pri čemu su službenici Ministarstva demonstrirali metode razminiranja. Nastavno su izvršene pripreme za brojna promotivna TV i radio gostovanja predstavnika Ministarstva u svrhu promocije i vidljivosti projekta.

U srpnju 2020. godine u formi videokonferencije održan je 6. sastanak projektnih partnera uz sudjelovanje i izvještaj predstavnika Ministarstva.

Tijekom kolovoza 2020. godine odobren je 8. ZNS koji nije sadržavao potraživanja Ministarstva, a ujedno su finalizirane pripreme radnje te je potpisan Sporazum o zajedničkoj javnoj nabavi između Hrvatskih šuma d.o.o. i Ministarstva u svrhu nabave edukativnih materijala.

Tijekom listopada 2020. godine dovršene su dodatne promotivne aktivnosti koje uključuju izradu skraćene verzije promotivnog filma te dvodnevni obilazak projektnog područja za potrebe snimanja portugalske televizije uz demonstraciju metoda razminiranja.

Nastavno nacionalno središte civilne zaštite provodilo je aktivnosti pripreme dokumentacije u postupcima javne nabave edukativnih i promotivnih materijala, stoga je tijekom listopada 2020. godine objavljen poziv za prethodno savjetovanje radi nabave edukativnih materijala. Projektnim aktivnostima nadalje je predviđena rekonstrukcija edukacijsko-posjetiteljskog centra „Podravlje“, u kojem će se provoditi edukacijski programi o minskoj opasnosti. Pripremljeni su dokumenti „Edukativni programi ciljnih skupina“ i „Priručnik o preporučenom načinu provođenja edukativnih programa“. Također, pripremani su edukacijski materijali namijenjeni podizanju svijesti o minskoj opasnosti (letci, brošure, slikovnice), a ciljne skupine su učenici osnovnih i

srednjih škola, studenti, lovci, ribolovci, šumari, izletnicima i druge zainteresirane skupine. Za učenike nižih razreda predviđeno je izvođenje edukativne predstave o minskoj opasnosti, prilagođene ciljanom uzrastu.

17. prosinca 2020. godine održan je 7. sastanak svih projektnih partnera u formi videokonferencije pri čemu su analizirane provedene aktivnosti te su definirane planirane obveze za iduće razdoblje.

Provedba projekta nastavlja se do 2023. godine, koja, osim aktivnosti Ministarstva, obuhvaća aktivnosti korisnika i partnera na projektu; biološku obnovu šuma na 1.021 ha, poboljšanje protupožarne zaštite šuma, povećanje razina očuvanja kakvoće vode i o vodama ovisnih ekosustava kroz uspostavu sustava monitoringa, izradu Studije o revitalizaciji vodenih ekosustava poplavnog područja Parka prirode Kopački rit te podizanje svijest o važnosti bioraznolikosti.

2.2.4.2. Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - Fearless Velebit

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020, u studenom 2019. godine, započela je realizacija projekta „Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Ličko-senjskoj i Zadarskoj županiji - *Fearless Velebit* (u daljnjem tekstu: *Fearless Velebit*). Prema projektu kojeg su zajednički pripremili Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, kao korisnik projekta te Ministarstvo, kao projektni partner, bespovratnim sredstvima Europske Unije s učešćem od 85 % financira se razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Parku prirode Velebit i Nacionalnom parku Paklenica, ukupne površine od 16,45 km². Specifični ciljevi ovog projekta su i poboljšanje javne svijesti i unaprjeđenje edukacije o bioraznolikosti i vrijednostima ekosustava te važnostima održivog upravljanja šumama i šumskim zemljištem te poboljšanje šumske protupožarne infrastrukture.

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova projekta iznosi 257,3 milijuna kuna, od čega je 218,7 milijuna kuna osigurano iz Kohezijskog fonda. Projektom je predviđeno razminiranje 16,45 km² šuma i šumskog zemljišta te rekonstrukcija 75,07 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste, što će omogućiti održivo upravljanje i zaštitu šuma te obnovu i očuvanje ugroženih i zaštićenih rijetkih livadnih vrsta i staništa.

Dovršetak projektnih aktivnosti planiran je 2023. godine. Nakon provedenog postupka javne nabave radi ustupanja poslova razminiranja, u studenom 2019. godine sklopljen je 21 ugovor za razminiranje ukupne površine 16,45 km². Vrijednost ugovorenih poslova razminiranja iznosi 210.709.873,15 kuna, od čega je 179.103.392,18 kuna osigurano iz Kohezijskog fonda.

U veljači 2020. godine Ministarstvo je prikupilo dokumentaciju radi predaje 1. zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS) za troškove aktivnosti razminiranja u iznosu 68.474.147,87 kuna. U ožujku 2020. godine prikupljena je dokumentacija za 2. ZNS u kojem su troškovi razminiranja iznosili 18.147.847,64 kuna.

U okviru provedbe projekta *Fearless Velebit* Ministarstvo je pripremlilo dokumentaciju o nabavi detektora metala, trajnih informacijskih ploča, promotivnih materijala i komunikacijske strategije te vizualnog identiteta. Korisnik projekta izvršio je nabavu IT-opreme te tri terenska motorna vozila koje će koristiti službenici Ministarstva radi povodenja aktivnosti kontrole kvalitete te obilježavanja i reobilježavanja MSP-a.

U lipnju 2020. godine izrađen je 3. ZNS za ukupne troškove u iznosu 64.264.678,66 kuna, a u rujnu je korisniku projekta predana dokumentacija za 4. ZNS u iznosu 41.291.352,17 kuna. U rujnu 2020. godine predan je i odobren 5. ZNS u iznosu 18.550.354,03 kune.

Ukupno je izvoditeljima poslova razminiranja u okviru projektu *Fearless Velebit* isplaćeno 210.709.873,37 kuna, odnosno cjelokupni iznos ugovorenih sredstava prema svim sklopljenim ugovorima o razminiranju.

Tijekom listopada 2020. godine Ministarstvo je izradilo i dostavilo korisniku projekta Hrvatske šume d.o.o. dodatna pojašnjenja glede mjerljivih ishoda projekta, kao i nadopune po pojedinim prethodnim ZNS-ovima koja su se odnosila na poslove kontrole kvalitete poslova razminiranja. Ujedno su pokrenuti postupci nabave za promotivne aktivnosti te informacijske table.

Sukladno planiranim aktivnostima vidljivosti u suradnji s korisnikom projekta i JUPP Velebit postavljeno je šest trajnih informacijskih ploča na projektnom području. (Lokacije: Torine kota 314, Tulove grede kota 856, Mali Alan – jug, Mali Alan – sjever, Ivanovo vrilo/Staro selo, Bunovac).

Do kraja 2020. godine svi poslovi razminiranja prema 21 idejnom planu razminiranja projekta „*Fearless Velebit*“ uspješno su završeni pri čemu su izdane potvrde o isključenju iz MSP-a za područje površine 16.460.806 m² čime je realizacija aktivnosti razminiranja u okviru navedenog projekta u potpunosti dovršena.

R.br.	Naziv projekta	Županija	Izvor financiranja (85%/15%)	Ugovorena cijena bez PDV-a kn	Površina isključenja iz MSP-a m ²
1	Područje planinskog masiva Velebit, 6.dio	LS	KF/DP (OPKK)	9.741.769,28	938.149
2	Područje planinskog masiva Velebit, 3.dio	LS	KF/DP (OPKK)	10.076.212,56	975.999
3	Područje planinskog masiva Velebit, 4.dio	LS	KF/DP (OPKK)	7.935.441,94	785.882
4	Područje planinskog masiva Velebit, 7.dio	LS	KF/DP (OPKK)	7.295.121,14	738.889
5	Područje planinskog masiva Velebit, 8.dio	LS	KF/DP (OPKK)	7.697.491,20	756.117
6	Područje planinskog masiva Velebit, 9.dio	LS	KF/DP (OPKK)	7.640.225,80	753.141

7	Područje planinskog masiva Velebit, 14.dio	LS	KF/DP (OPKK)	7.236.369,60	709.393
8	Područje planinskog masiva Velebit, 16.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	7.824.111,84	753.857
9	Područje planinskog masiva Velebit, 17.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	10.247.976,78	987.240
10	Područje planinskog masiva Velebit, 19.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	6.835.456,32	659.007
11	Područje planinskog masiva Velebit, 20.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	9.044.158,83	880.042
12	Područje planinskog masiva Velebit, 21.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	9.209.966,43	884.348
13	Područje planinskog masiva Velebit, 1.dio	LS	KF/DP (OPKK)	3.452.513,88	332.293
14	Područje planinskog masiva Velebit, 2.dio	LS	KF/DP (OPKK)	8.985.010,44	867.278
15	Područje planinskog masiva Velebit, 5.dio	LS	KF/DP (OPKK)	9.017.464,64	909.996
16	Područje planinskog masiva Velebit, 10.dio	LS	KF/DP (OPKK)	7.754.193,28	763.974
17	Područje planinskog masiva Velebit, 11.dio	LS	KF/DP (OPKK)	7.814.894,42	766.822
18	Područje planinskog masiva Velebit, 12.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	6.221.422,98	610.403
19	Područje planinskog masiva Velebit, 13.dio	LS	KF/DP (OPKK)	6.158.767,66	605.394
20	Područje planinskog masiva Velebit, 15.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	9.878.075,10	951.020
21	Područje planinskog masiva Velebit, 18.dio	ZD	KF/DP (OPKK)	8.501.254,40	831.562
UKUPNO:				168.567.898,52	16.460.806

Tablica 11. Realizacija projekata Fearless Velebit

2.3. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim sredstvima (CILJ 3.)

Usporedo s provedbom poslova razminiranja, općeg i tehničkog izvida u 2020. godini, jedna od težišnih aktivnosti Ministarstva bila je provedba i kontrola obilježnosti MSP-a i prema potrebi, dodatno obilježavanje MSP-a te područja zagađenog isključivo NUS-om radi stvaranja jasne granice MSP-a ili površine zagađene isključivo NUS-om.

Na dan 1. siječnja 2020. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 11.540 tabli minske opasnosti odnosno sa 37 tabli/km² MSP-a.

U izvještajnom razdoblju izrađeno je 87 izvješća o obilježavanju MSP-a. Izvršena je kontrola 11.888 oznaka minske opasnosti (tabli), od čega je na 8.585 pozicija izvršena godišnja kontrola stanja obilježenosti. Na 1.158 lokacija postavljene su nove oznake minske opasnosti, a uklonjeno je 2.141 pozicija oznaka koje su bile nepotrebne.

Na dan 31. prosinac 2020. MSP je obilježen s 10.451 oznaka (tabli) koje ukazuju na minsku opasnost, što je 42 tabli/km² MSP-a.

Zemljovidi MSP-a s podacima o postavljenim oznakama upozorenja na minsku opasnost su u 2020. godini dostavljani tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, policijskim upravama te drugim fizičkim i pravnim osobama sukladno 348 zahtjevu za uvid u stanje miniranosti.

Informacije o položaju oznaka o opasnostima od mina i mogućem pronalasku NUS-a su jedan od temeljnih sastavnica *MIS portala*, e-servisa Ministarstva koji omogućuje svakom korisniku uvid u MSP putem navedene web aplikacije.

2.4. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 4.)

Od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine održano je ukupno 47 edukacija o minskoj opasnosti u 6 županija na području 22 grada i općine. Edukacijama je ukupno obuhvaćeno oko 4.600 osoba, dijelom predškolskog i školskog uzrasta, kao i ciljane populacije lokalnog stanovništva općina i gradova s MSP-om.


Edukaciju su provodili službenici Ministarstva u suradnji sa službenicima nadležnih policijskih uprava.

Obzirom na potrebu provođenja protuepidemioloških mjera, edukacije su ove godine, uglavnom provedene u smanjenom obujmu i s manjim brojem osoba.

2.4.1. Minske nesreće i incidenti

U Republici Hrvatskoj je od 1996. u minskim incidentima i nesrećama stradalo 599 osoba, od kojih 203 smrtno. U istom je razdoblju stradao 131 pirotehničar, od kojih 38 smrtno. Zadnje smrtno stradavanje pirotehničara zabilježeno je u listopadu 2016. (Brodsko-posavska županija), zadnje smrtno stradavanje civilne osobe dogodilo se u veljači 2014. (Karlovačka županija), a zadnje stradavanje djece bilo je 2004. godine.

U općini Josipdol, u Karlovačkoj županiji, 12. lipnja 2020. dogodio se minski incident, u kojem je ozlijeđena civilna osoba prilikom siječe šume unutar definiranog MSP-a. Civilna osoba (27) zadobila je teške tjelesne ozljede, a stradala je od protupješačke mine. Prema pronađenim ostacima mine, pretpostavlja se da je riječ o protupješačkoj mini (PMA-2).



Tablica 12. Minske žrtve

2.4.2. Švicarsko - hrvatski program suradnje - projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“

Temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko - hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, a koji se provodi u razdoblju 2016.–2024., u provedbi je i projekt „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“. Vrijednost projekta je 3.530.000 CHF, od čega je 2.814.000 CHF namijenjeno razminiranju, dok se ostatak od 716.000 CHF koristi za aktivnosti vezane uz društveno-gospodarsku komponentu projekta.

Aktivnosti razminiranja zaštićenih šuma i šumskog zemljišta Kotar šume su završene, pri čemu je razminirano 1.755.581 m² te je nastavljena provedba druge (*soft*) komponente projekta u vidu društveno-gospodarske integracije žrtava mina i članova njihovih obitelji. U veljači 2020. provedena je prva periodična vanjska revizija Projekta za razdoblje 1.6.2017.- 31.12.2019., čiji je ishod pozitivno mišljenje.

U okviru *soft* komponente projekta organizirano je i provedeno terensko anketiranje žrtava mina i članova njihovih obitelji prema podacima dostupnim iz postojeće baze podataka Ravnateljstva civilne zaštite, Hrvatskog centra za razminiranje, koja je proširena s naknadno prikupljenim podacima Ministarstva i Ministarstva branitelja. Anketirano je 423 žrtve mina i 473 člana njihovih užih obitelji. Terenskim anketiranjem koje je provedeno na području cijele Republike Hrvatske posebna pažnja bila je posvećena podacima o članovima obitelji žrtava mina te društvenom statusu minskih žrtava, zdravstvenom statusu s indikatorima fizičkog, mentalnog i socijalnog funkcioniranja, ograničenja zbog fizičkih i/ili mentalnih poteškoća, vitalnosti, bolova, kao i subjektivnoj percepciji općeg zdravlja, obrazovanju i zaposlenju, procjeni stresa i načinima suočavanja sa stresnim događajima.

Navedenim dijelom projekta koordinira Nastavno nacionalno središte civilne zaštite koje je zaprimilo završno izvješće o provedenoj anketi preživjelih minskih žrtava te članova njihovih obitelji, odnosno potrebama te kvaliteti života minskih žrtava i članova njihovih obitelji. Nakon analize prikupljeni podaci poslužit će kao temelj za razvoj programa psihosocijalnog osnaživanja i inicijativa za poboljšanje uvjeta života žrtava mina i članova njihovih obitelji, na individualnoj odnosno grupnoj razini. Također se planiraju organizirati i ulaganja u zajednice u kojima žive žrtve mina i članovi njihovih obitelji.

Nakon provedene nabave usluge izrade baze podataka žrtava mina i članova njihovih obitelji, u studenom 2020. započeta je aktivnost izrade baze podataka.

U okviru projekta kontinuirano su provođene medijske aktivnosti s ciljem vidljivosti (sudjelovanje u TV emisijama, objave na web stranicama te tiskanje letka o projektu koji su dijeljeni prilikom provođenja ankete).

Kroz projekt je planirano izraditi i brošuru koja će sadržavati prava i mogućnosti koja su dostupna žrtvama mina te na koji način ih ostvariti. Radi izrade navedene brošure na suradnju su pozvani Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Grad Zagreb, Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom te Hrvatski zavod za zapošljavanje. Krajem prosinca 2020. održan je sastanak radi izrade brošure predstavnika svih navedenih pozvanih subjekata.

Projekt traje do 31.12.2023. godine.

2.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020. (CILJ 5.)

Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - Karlovac Karst

Osim projekata *Naturavita* i *Fearless Velebit*, koji se provode u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija (SC 6iii3), prema kojima su već dovršeni poslovi razminiranja te o kojima je izvješteno pod točkom 2.2.4. ovog Izvješća, Ministarstvo je provodilo aktivnosti prema projektu „Razminiranje i zaštita šuma na kršu u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije - *Karlovac Karst*“, čiji je opći cilj razminiranje, očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta na području od ukupno 1.929,08 ha koje se prostire u Karlovačkoj županiji. Prijavitelj projekta su Hrvatske šume d.o.o. Zagreb, a Ministarstvo je partner.

Aktivnosti razminiranja provodit će se na 20 radilišta/projekata razminiranja, pri čemu će poslove razminiranja obavljati pravne osobe ili obrtnici, ovlaštene za obavljanje poslova razminiranja odabrani u postupku javne nabave, dok će djelatnici Ministarstva obavljati nadzor i kontrolu kvalitete obavljenih poslova razminiranja sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju. U okviru projekta poboljšat će se šumska protupožarna infrastruktura koja radi ratnih djelovanja, odnosno opasnosti od mina, zapuštena, teško prohodna ili u potpunosti neprohodna već više od 25 godina. Stoga se kroz projekt planira rekonstruirati 43,6 km zapuštenih protupožarnih prosjeka s elementima šumske ceste

Ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 231.769.024,57 kuna od kojih ukupni prihvatljivi troškovi Ministarstva iznose 189.848.620,18 kuna (161.371.327,15 kuna potpore te 28.477.293,03 iznos vlastitog učešća).

U ožujku 2020. godine dovršen je Elaborat zaštite okoliša te je tijekom travnja 2020. godine pokrenut postupak ocijene o potrebi procijene utjecaja zahvata na okoliš, koji je dovršen javnom objavom Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje je javno objavljeno 23. srpnja 2020. godine.

U svibnju 2020. godine Ministarstvo je započelo izradu tehničke dokumentacije, odnosno idejnih planova razminiranja kao sastavnih dijelova Dokumentacije o nabavi usluga razminiranja, koja je početkom kolovoza 2020. godine dostavljena na *ex ante* pregled posredničkom tijelu.

Početkom listopada 2020. godine Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja poslana je zadnja verzija projektne dokumentacije na provjeru i daljnje postupanje.

Ostale pripreme aktivnosti provodile su se kontinuirano. Sporazum o partnerstvu na projektu, otvaranje prijave te prijava projekta očekuje se u prvom polugodištu 2021. godine.

2.6. Suradnja s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju

Tijekom 2020. Ministarstvo je nastavilo suradnju s međunarodnom subjektima u protuminskom djelovanju, a najznačajnije aktivnosti bile su:

Priprema prijedloga nacionalnih izvješća prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja); sudjelovanje na sastancima država članica, preglednim konferencijama, suradnja s implementacijskim tijelima konvencija:

- Konvencija o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC)
 - Konvencija o kazetnom streljivu (CCM)
 - Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izmijenjeni Protokol II i Protokol V (CCW).
- Izrađen je Revidirani plan rada Republike Hrvatske, sukladno obvezi utvrđenoj odlukom o 2. zahtjevu za produžetkom obveza prema Ottawskoj konvenciji. Dokument je utvrđen odlukom potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova te putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u Ženevi podnesen državama članicama Ottawske konvencije.
 - Pripremljena je i podnesena Izjava o usklađenosti temeljem članka 4.1.c Konvencije o kazetnom streljivu (dovršetak obveza 1.8.2020.).
 - Predstavnici Ministarstva sudjelovali su u Ženevi na 23. sastanku nacionalnih direktora protuminskih centara i UN savjetnika. Hrvatsko izaslanstvo posebice je bilo zainteresirano te pružilo potporu u okviru teme „Razmišljanje o sigurnosti i sigurno djelovanje u digitalnom dobu“, na kojoj je jedan od panelista bio inovator iz Hrvatske koji je izumio aplikaciju MINEFIELDS.INFO. Nadogradnja je to mobilne aplikacije MINE.INFO.HR koju je pokrenulo Ministarstvo.

- 30.6. -2.7.2020. na *on line* platformi predstavnici Ministarstva sudjelovali na međusesijskom sastanku država stranaka Ottawske konvencije, uz intervenciju o postignućima Republike Hrvatske glede obveza članka 5. Konvencije
- Predstavnici Ministarstva sudjelovali su na 18. sastanku država članica Ottawske konvencije uz dvije izjave u ime Republike Hrvatske. Države članice izvještene su o napretku Hrvatske u pogledu razminiranja (*Clearance*) te na polju pomoći minskim žrtvama (*Victim Assistance*).
- Predstavnici Ministarstva sudjelovali su na prvom dijelu 2. Pregledne konferencije Konvencije o kazetnom streljivu (CCM). Na konferenciji su podnesene dvije izjave; Izjava o usklađenosti s člankom 4. CCM (o dovršetku obveza čišćenja područja kontaminiranih kazetnim streljivom) te o aktivnostima na području pomoći minskim žrtvama (*Victom Assistance*). Na marginama 2. Pregledne konferencije predstavnici Ministarstva sudjelovali su kao prezenteri na događaju u organizaciji *Norwegian People's Aid* (NPA) pod nazivom „*Celebrating Successes and Learning Lessons from Article 4 Completion*“.
- Pripremani su podaci za godišnji sažetak aktivnosti protuminskog djelovanja Republike Hrvatske za 2020. godinu, koje sastavlja organizacija (NPA) te objavljuje putem "*Mine Action Review*" portala.
- Ministarstvo je odgovaralo na upite predstavnika „*Landmine and Cluster munition monitor*“ (publikacija međunarodne inicijative koja djeluje kao potpora globalnoj kampanji za zabranu mina i kazetnog streljiva) glede provedenih aktivnosti razminiranja u 2020. u Republici Hrvatskoj.
- Ispunjen je upitnik/izvješće „*Mine Action Review_Cluster Munition Remnant Questionnaire for Croatia*“ za tražitelja podataka NPA, za 2020. godinu.
- U suradnji s Ministarstvom vanjskih i europskih poslova – ispunjen i proslijeđen *Questionnaire on Anti-Personnel Landmine* (temeljem obveza Republike Hrvatske prema OESS-u).
- Ministarstvo je na poziv *Implementation Support Unit CCM* sudjelovalo u pripremi izložbe za Ženevski centar (GICHD) na temu posljedica i opasnosti kazetnog streljiva u Republici Hrvatskoj.
- Pripremljen odgovor prema Europskoj službi za vanjsko djelovanje (Disarmament, Non-Proliferation and Arms Export Control, SECDEFPOL4) temeljem zahtjeva za podatke o poslovima razminiranja ugovorenima u 2020. godini.
- Ministarstvo je nastavilo suradnju s veleposlanstvima i diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, međunarodnim i regionalnim organizacijama, nevladinim organizacijama te pojedincima u okviru protuminskog djelovanja te promocije hrvatskog sustava protuminskog djelovanja u međunarodnoj zajednici.

3. IZVJEŠĆE O UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA

Financiranje poslova protuminskog djelovanja za 2020. godinu osigurano je iz izvora općih prihoda i primitaka, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: OPKK), sredstava učešća te sredstava državnog proračuna s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (u daljnjem tekstu: OKFŠ).

Financijski plan za poslove protuminskog djelovanja u 2020. godini iznosio je 421.127.291 kuna, te je realiziran u iznosu 417.682.723 kuna, gotovo u cijelosti.

040 Ministarstvo unutarnjih poslova					
Aktivnost	Opis		Tekući plan	Izvršenje/kn	TP %
			kn	kn	
2604	Protuminsko djelovanje		421.127.291,00	417.682.723,00	99,18
A672007	RAZMINIRANJE		205.615.000,00	205.892.595,00	100,14
	11	Opći prihodi i primici	155.615.000,00	155.614.533,00	100,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene - OKFŠ	50.000.000,00	50.278.062,00	100,55
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. Potprojekt Naturavita, Fearless Velebit i Karlovac Karst		215.512.291,00	211.790.128,00	98,27
	12	Sredstva učešća pomoći	31.689.458,00	32.028.493,00	101,07
	562	Kohezijski fond (KF)	183.822.833,00	179.761.635,00	97,79

Tablica 13. Planirana i realizirana financijska sredstva za poslove razminiranja u 2020.

Sredstva Državnog proračuna za poslove razminiranja, geodetsku izmjeru te uslugu dežurstva medicinskog tima u 2020. godini, osigurana su iz Općih prihoda i primitaka, na aktivnosti A672007, u iznosu 155.615.000 kuna od kojeg je realizirano 155.614.533 kuna.

Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), koja su u 2020. osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede iznose 50.000.000 kuna, a realizirana su u iznosu 50.278.062 kuna zbog prijenosa plaćanja aktivnosti razminiranja s kraja 2019. godine. Sredstva OKFŠ-a čine 12,04 % ukupno utrošenih financijskih sredstava.

U 2020. godini za projekt Fearless Velebit, financiran iz OPKK 2014.-2020., iz Kohezijskog fonda osigurano je 183.822.833 kuna te je izvršenje u iznosu 179.761.635 kuna, a što je 43,04 % ukupnog utrošenih financijskih sredstava.

Za učešće u projektu Fearless Velebit, financiranom sredstvima OPKK 2014.-2020., planirano je u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu 31.689.458 kuna od čega je realizirano 32.028.493 kuna.

Prosječna jedinična cijena poslova razminiranja u 2020. iznosila je 9,10 kuna/m² (bez PDV-a).

4. ZAKLJUČAK

Ukupno isključenje površina iz MSP-a u 2020. iznosi 60,6 km², što je iznimno postignuće s obzirom na epidemiju bolesti COVID-19 zbog koje su u razdoblju od 20. ožujka do 11. svibnja 2020. godine svi poslovi razminiranja bili obustavljeni. Poslovima razminiranja MSP je smanjen za 49,2 km². Provođenjem tehničkog i dopunskog općeg izvida iz MSP-a je isključeno 4,2 km² te je provođenjem općeg izvida iz MSP-a u 2020. godini isključeno dodatnih 7,2 km².

Tekući financijski plan za poslove protuminskog djelovanja u 2020. godini iznosio je 421.127.291 kuna, te je realiziran u iznosu 417.682.723 kuna, gotovo u cijelosti.

Nastavljen je uspješan trend prijašnjih godina u pogledu osiguranja sredstava za razminiranje iz fondova Europske unije, tako da je iz OPKK 2014.-2020. u 2020. godini realizirano 43,04 % ukupno utrošenih financijskih sredstava za razminiranje. Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede, u iznosu 50.000.000 kuna, te su realizirana u cijelosti. Nastavak je to jedne uspješne međusektorske suradnje i sustavnog razminiranja gospodarskih šuma.

Prilikom obavljanja poslova razminiranja u 2020.godini, nakon kojih je Ministarstvo izdalo potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a, pronađeno je i uništeno 5.376 komada MES-a i 4.047 komada NUS-a, što već drugu godinu za redom predstavlja višestruko povećanje pronalazaka u usporedbi s dosadašnjim godišnjim izvješćima.

Održavan je sustav obilježenosti MSP-a, kroz aktivnosti kontrole postavljenih te postavljanje dodatnih oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguć pronalazak neeksploziviranih ubojnih sredstava. Na dan 1. siječnja 2020. godine MSP Republike Hrvatske bio je obilježen s 11.540 tabli minske opasnosti odnosno sa 37 tabli/km² MSP-a. Na dan 31. prosinca 2020. godine MSP je obilježen s 10.451 oznaka (tabli) koje ukazuju na minsku opasnost, što je 42 table/km² MSP-a.

U 2020. godini dogodio se jedan minski incident. U općini Josipdol, u Karlovačkoj županiji, u lipnju 2020. godine od mine je ozlijeđena civilna osoba prilikom siječe šume unutar definiranog i obilježenog MSP-a.

Tijekom 2020. godine održano je ukupno 47 edukacija o minskoj opasnosti u šest županija na području 22 grada i općine. Edukacijama je ukupno obuhvaćeno oko 4.600 osoba, dijelom predškolskog i školskog uzrasta kao i ciljane populacije lokalnog stanovništva općina i gradova s MSP-om. Obzirom na potrebu provođenja protuepidemioloških mjera, edukacije su uglavnom provedene u smanjenom obujmu i s manjim brojem osoba.

Plan protuminskog djelovanja za 2020. godinu realiziran je u potpunosti prema svim postavljenim ciljevima.

5. PRILOG: IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI
GRAĐEVINA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2020. GODINU**

Zagreb, listopad 2021.

I. UVOD

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini provodila je Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18. i 98/19.) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i građevina i Planom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini.

II. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2020. GODINI

U 2020. godini razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina planirano je na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju u površini od 248 563 m² i u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem u površini od 353 580 m² minski sumnjivog prostora.

Obavljanje poslova razminiranja započelo je u siječnju 2020. godine, ali zbog situacije s pandemijom bolesti COVID-19 radovi su prekinuti, a planirano razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina za 2020. godinu je revidirano.

U 2020. godini provedene su četiri zadaće razminiranja i tri zadaće obilježavanja minsko sumnjivih površina te zanzavljanje oštećenih oznaka i traka na području jedne vojarnje, dva vojna poligona te jedne vojne lokacije.

Izvršavanjem navedenih radova tretirano je 415 756 m², a razminirano je 280 040 m².

U sklopu zadaće obilježavanje minsko sumnjivih površina obilježeno je 11 000 dužnih metara. Pri tome je pronađeno, uklonjeno i uništeno 70 komada protupješačkih mina i 184 komada raznih neeksplozivnih ubojnih sredstava. Protuoklopne mine nisu pronađene.

Tijekom provedbe navedenoga razminiranja utrošeno je 175 radnih dana, 36 264 sati rada, 326 sati rada inženjerijskih strojeva, a s vozilima je prijeđeno 9 099 km.

Provedene zadaće razminiranja:

- vojarna „Pukovnik Mirko Vukušić“ Zemunik Donji – razminirana površina 190 927 m²
- vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj – razminirana površina 89 113 m².

Provedene zadaće obilježavanja minsko sumnjivih površina

- vojni poligon „Eugen Kvaternik“ Slunj – obilježeno 7 700 m
- vojni poligon „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“ Karlovac – obilježeno 3 000 m
- vojna lokacija – bivša radarska postaja „Panos“ na Velebitu – obilježeno 300 m.

III. TROŠKOVI IZVRŠENJA RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI GRAĐEVINA U 2020. GODINI

Trošak postrojbe nastao provedbom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini iznosio je 1.313.000,00 kuna.

Postrojba koja obavlja poslove razminiranja osim obavljanja tih zadataka sudjeluje i u obukama i vježbama, unutarnjoj i stražarskoj službi te drugim zadacima.

IV. ZAKLJUČAK

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi radova razminiranja angažirale su za to opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu.

U odnosu na iskazane podatke i s obzirom na pandemiju bolesti COVID-19 ostvaren je navedeni učinak.

Prioritet angažiranja postrojbe Oružanih snaga Republike Hrvatske bilo je razminiranje minsko sumnjivih površina u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“ u Zemuniku Donjem i na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ u Slunju.

Svi radovi razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2020. godini provedeni su na učinkovit način bez izvanrednih događaja, što ukazuje na obučenosť i primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja.