



HRVATSKI SABOR

KLASA: 022-02/23-01/29

URBROJ: 65-23-02

Zagreb, 4. svibnja 2023.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 33. stavka 1. podstavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Izvjeshće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu*, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora u skladu s odredbom članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju ("Narodne novine", broj 110/15, 118/18, 98/19 i 114/22) podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 4. svibnja 2023. godine.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, ministra obrane dr. sc. Marija Banožića i državne tajnike Tereziju Gras, Žarka Katića, dr. sc. Irenu Petrijevićanin, mr. sc. Zdravka Jakopa i Branka Hrga.

PREDSJEDNIK

Gordan Jandroković



VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 022-03/23-14/03
URBROJ: 50301-21/22-23-2


Zagreb, 4. svibnja 2023.

PREDSJEDNIKU HRVATSKOGA SABORA

PREDMET: Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu

Na temelju članka 7. stavka 9. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19. i 114/22.), Vlada Republike Hrvatske podnosi Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu.

Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića, ministra obrane dr. sc. Marija Banožića i državne tajnike Tereziju Gras, Žarka Katića, dr. sc. Irenu Petrijevcānin, mr. sc. Zdravka Jakopa i Branka Hrga.



me 58 Andrej Plenković

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA PROTUMINSKOG DJELOVANJA I
UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2022. GODINU**

1. UVOD

Izvješće o provedbi Plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Izvješće) je dokument kojem je svrha izvijestiti Hrvatski sabor i javnost o aktivnostima i ciljevima koji su realizirani na području protuminskog djelovanja u 2022. godini, kao i financijskim sredstvima koja su osigurana i utrošena za tu namjenu.

Sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ br. 110/15., 118/18., 98/19. i 114/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon) Vlada Republike Hrvatske donosi Plan protuminskog djelovanja te Hrvatskome saboru podnosi godišnje Izvješće o provedbi Plana i utrošenim financijskim sredstvima.

2. STANJE MINSKI SUMNJIVIH PODRUČJA NA KRAJU 2022. GODINE

Na kraju 2022. godine površina minski sumnjivog područja (u daljnjem tekstu: MSP) Republike Hrvatske iznosi 149,7 km² unutar 28 jedinica lokalne samouprave u 6 županija, a MSP je obilježen sa 6.255 oznaka minske opasnosti. U odnosu na 2021. godinu MSP je smanjen za 54,7 km² i to na način da je iz MSP-a isključeno 55,2 km², a proglašeno minski sumnjivim⁻ je 0,5 km².

R. br.	Županija	MSP na dan 31. prosinca 2022. godine
		km ²
1.	Karlovačka	18,9
2.	Ličko-senjska	74,6
3.	Osječko-baranjska	6,8
4.	Požeško-slavonska	0
5.	Sisačko-moslavačka	25,0
6.	Splitsko-dalmatinska	16,5
7.	Šibensko-kninska	7,9
Ukupno		149,7

Tablica 2-1. Stanje MSP-a na kraju 2022. godine po županijama

3. REALIZACIJA TEMELJNIH CILJEVA PLANA

Sukladno odobrenim financijskim sredstvima, kao i strateškim ciljevima utvrđenim u Planu protuminskog djelovanja za 2022. godinu te Provedbenom programu Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: MUP) za razdoblje od 2021. do 2024. godine, u 2022. godini u Republici Hrvatskoj protuminskim djelovanjem planirano je ostvarenje sljedećih ciljeva:

⁻ Ako se općim izvidom – analizom MSP-a za neko područje ne može sa sigurnošću utvrditi nepostojanje sumnje u zagađenost područja MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima, to se područje proglašava minski sumnjivim te se provodi obilježavanje tog područja, sukladno odredbama Zakona i propisa donesenih na temelju Zakona.

- **CILJ 1**

Isključenje područja površine 55,9 km² iz MSP-a u 2022. godini

- **PODCILJ 1.1**

Potpuno uklanjanje MSP-a u Požeško-slavonskoj županiji do kraja 2022. godine

- **CILJ 2**

Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a

- **CILJ 3**

Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima (u daljnjem tekstu: NUS)

- **CILJ 4**

Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava (u daljnjem tekstu: MES), NUS-a i njihovih dijelova

- **CILJ 5**

Vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije iz financijske perspektive 2014.-2020. i pripremanje projekata iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

U ciljeve nije uključeno razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina za koje je nadležno Ministarstvo obrane (u daljnjem tekstu: MORH) sukladno članku 3. Zakona. MORH dostavlja MUP-u Izvješće o razminiranju vojnih lokacija i/ili građevina u 2022. godini koje je prilog ovom Izvješću.

3.1. Isključenje područja površine 55,9 km² iz MSP-a u 2022. godini (CILJ 1)

Ukupno je u 2022. godini, kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida, iz MSP-a isključeno 55,2 km², od čega je poslovima razminiranja iz MSP-a isključeno 40,2 km², a provođenjem tehničkog, dopunskog općeg i općeg izvida dodatnih 15 km².

Na dijelu površine koja je isključena iz MSP-a, poslovi razminiranja obavljani su u 2021. godini, a potvrde o isključenju tih minski sumnjivih područja izdane su nakon završetka obavljanja poslova razminiranja u 2022. godini.

R. br.	Vrsta aktivnosti	Planirano isključenje iz MSP-a	Isključeno iz MSP-a
		km ²	km ²
1	Razminiranje	38,1	40,2
2	Tehnički i dopunski opći izvid	7,8	5,7
3	Opći izvid	10,0	9,3
Ukupno		55,9	55,2

Tablica 3-1. Plan i realizacija isključenja iz MSP-a po vrstama aktivnostima

3.1.1. *Potpuno uklanjanje MSP-a u Požeško-slavonskoj županiji do kraja 2022. godine (PODCILJ 1.1)*

Poslovima razminiranja i tehničkog izvida potpuno je uklonjen MSP Požeško-slavonske županije površine 6,3 km². Na području Grada Pakraca obavljenim poslovima razminiranja isključeno je 4,4 km², a poslovima tehničkog izvida 1,9 km².

Poslovi uklanjanja cjelokupnog MSP-a u Požeško-slavonskoj županiji završeni su do 21. studenog 2022. te se Požeško-slavonska županija više ne nalazi na popisu minski zagađenih županija.

3.2. *Izvršenje poslova razminiranja, tehničkog izvida te općeg i dopunskog općeg izvida u cilju smanjenja MSP-a (CILJ 2)*

S ciljem isključenja područja iz MSP-a, u 2022. godini obavljani su poslovi razminiranja, tehničkog i dopunskog općeg izvida na površini 46,2 km².

Piretehničari MUP-a obavili su i opći izvid – analizu MSP-a na područjima površine 21,8 km².

R. br.	Županija	Realizacija poslova razminiranja	Realizacija poslova tehničkog i dopunskog općeg izvida	Ukupna realizacija poslova razminiranja, tehničkog i dopunskog općeg izvida
		km ²	km ²	km ²
1.	Karlovačka	4,4	1,8	6,2
2.	Ličko-senjska	15,2	1,8	17,0
3.	Osječko-baranjska	2,6	0,04	2,6
4.	Požeško-slavonska	4,4	1,9	6,3
5.	Sisačko-moslavačka	10,0	0,6	10,6
6.	Splitsko-dalmatinska	1,1	0,0	1,1
7.	Šibensko-kninska	1,5	0,9	2,3
Ukupno		39,2	7,0	46,2

Tablica 3-2. Realizacija poslova razminiranja, tehničkog i dopunskog općeg izvida u 2022. godini po županijama

3.2.1. *Poslovi razminiranja*

U 2022. godini obavljani su poslovi razminiranja na površini 39,2 km² prema 93 idejna plana razminiranja na području 29 jedinica lokalne samouprave.

Prilikom obavljanja poslova razminiranja na područjima za koja je u 2022. godini izdana 71 potvrda o isključenju iz MSP-a, pronađeno je i uništeno 1.098 protupješačkih i 25 protuoklopnih mina te 2.400 komada NUS-a. Najveći broj pronalazaka MES-a i NUS-a (2.253 komada) zabilježen je na području Sisačko-moslavačke županije.

Od ukupno pronađenog MES-a najviše je protupješačkih mina tipa PMR-2A (295 komada), PMA-2 (231 komad) i PMA-3 (204 komada).

Kontrola kvalitete u tijeku obavljanja poslova razminiranja obavljena je na svim područjima gdje su se obavljali poslovi razminiranja te je kontrolnim uzorcima u 2022. godini pregledano 2.119.459 m².

Tijekom 2022. godine provedeno je 119 završnih kontrola kvalitete prilikom kojih je kontrolnim uzorcima pregledano 444.897 m².

Tijekom provođenja poslova kontrole kvalitete u vrijeme obavljanja poslova razminiranja od strane djelatnika MUP-a utvrđene su nepravilnosti te izdana 3 rješenja o ponavljanju poslova na ukupnoj površini od 5.970 m². Također, u 2022. godini izdana su 3 rješenja o ponavljanju poslova razminiranja nakon završne kontrole kvalitete na površini od 1.137 m².

U 2022. godini, MUP je zaprimio 3 dojave o naknadim pronalascima MES-a i NUS-a. Svi pronalasci odnosili se na područja na kojima su obavljani poslovi razminiranja od strane pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova razminiranja. Ukupno je u 2022. godini izvršen kontrolni pregled na 8 područja naknadnog pronalaska MES-a i NUS-a.

3.2.1.1. Nastavak sustavnog razminiranja gospodarskih šuma

Tijekom 2022. godine završeni su poslovi razminiranja gospodarskih jedinica, odnosno gospodarskih odjela i odsjeka, čije je razminiranje omogućilo održivo upravljanje i zaštitu šuma, kao i održavanje vrijednog šumskog dobra i šumskih prometnica na površini 5,7 km².

Financijska sredstva u iznosu 55.118.552,71 kuna za navedene poslove osigurana su u državnom proračunu na poziciji naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ).

3.2.1.2. Razminiranje zaštićenih i Natura 2000 područja

U okviru specifičnog cilja 6iii3, namijenjenog sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima, iz Kohezijskog fonda, prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, prema projektu Razminiranje i zaštita šuma na kršu u Natura 2000 područjima, u jugozapadnom dijelu Karlovačke županije – Karlovac Karst (u daljnjem tekstu: Karlovac Karst), u 2022. godini iz MSP-a je isključeno područje površine 14 km².

Pripremljen je dodatni idejni plan razminiranja „Karlovac Karst, 21. dio“, površine 217.570 m² koji će biti financiran iz sredstava koja su preostala kao razlike procijenjene vrijednosti nabave i ugovorenih iznosa u postupku nabave za 20 idejnih planova u okviru projekta Karlovac Karst.

3.2.2. Poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida

Preciznije definiranje minske zagađenosti poslovima tehničkog izvida omogućuje MUP-u izradu idejnih planova razminiranja koji sadrže jasnu i preciznu minsku situaciju, odnosno jasno definiranu složenost izvršenog miniranja na određenom području koju mogu očekivati ovlaštene pravne osobe kojima se ustupaju poslovi razminiranja. Nadalje, provedbom tehničkog izvida na području definiranom izvedbenim planom tehničkog izvida omogućeno je

isključenje područja iz MSP-a, ukoliko se utvrdi nezagađenost MES-om, NUS-om i njihovim dijelovima.

U 2022. godini obavljani su poslovi tehničkog i dopunskog općeg izvida na područjima površine 6,9 km² u Karlovačkoj (općine Josipdol, Plaški i Saborsko), Ličko-senjskoj (gradovi Gospić i Otočac te općine Brinje i Perušić), Osječko-baranjskoj (Općina Bilje), Požeško-slavonskoj (Grad Pakrac), Sisačko-moslavačkoj (Grad Sisak) i Šibensko-kninskoj (gradovi Drniš i Skradin) županiji.

Provedba poslova tehničkog izvida doprinosi postizanju daljnjeg smanjenja MSP-a te stvaranju jasnije slike o izvršenom minsko-eksplozivnom zaprečavanju.

3.2.3. Poslovi općeg izvida – analize MSP-a

Tijekom 2022. godine, pirotehničari Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a obavili su poslove općeg izvida – analize MSP-a na područjima površine 21,8 km² u svim minski zagađenim županijama.

Temeljem 32 opća izvida – analize MSP-a, izdano je 17 potvrda kojima je iz MSP-a isključena površina od 9,4 km², dok su temeljem novih saznanja o minskoj zagađenosti izdane 4 obavijesti da je u MSP uvrštena površina od 0,5 km².

Na temelju zahtjeva MORH-a, a zbog nemogućnosti OS RH da vlastitim snagama samostalno izvrši razminiranje MSP-a na vojnim lokacijama do 1. ožujka 2026., pristupilo se zajedničkom rješavanju minske situacije (MORH i MUP) za područje vojnog poligona „Eugen Kvaternik“ Slunj. U skladu s dogovorenim aktivnostima proveden je zajednički opći izvid – analiza MSP-a temeljem kojeg je početni MSP na području vojnog poligona smanjen s početnih 26 km² na 16,8 km².

3.3. Održavanje sustava obilježnosti cjelokupnog MSP-a i područja zagađenog isključivo NUS-om (CILJ 3)

U 2022. godini nastavljeno je provođenje obilježavanja, kontinuirano praćenje i održavanje sustava obilježnosti MSP-a.

Na dan 31. prosinca 2022. MSP je obilježen s 6.255 oznaka koje ukazuju na minsku opasnost i moguće pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava.

3.4. Provođenje informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova (CILJ 4)

Tijekom 2022. godine službenici Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a održali su 92 edukacije o minskoj opasnosti kojima je obuhvaćeno 7.530 osoba raznih dobnih skupina, a najveći udio čine djeca predškolskog i školskog uzrasta. Edukacije su održane na području 5 županija, u 36 gradova i općina. Najviše edukacija održano je u odgojno-obrazovnim ustanovama (vrtićima i školama), a manji dio na javnim događanjima (tematskim sajmovima, izložbama i sličnim manifestacijama). Neke edukacije održane su u suradnji sa službenicima nadležnih policijskih

uprava (odjeli prevencije i protueksplozijski odjeli), kao i s Hrvatskom gorskom službom spašavanja, javnim vatrogasnim postrojbama i dobrovoljnim vatrogasnim društvima.

Osim navedenog, u okviru projekta Naturavita u Edukacijskom centru Podravlje održana je ukupno 101 edukacija o minskoj opasnosti koja je obuhvatila 3.943 osoba, uglavnom učenika osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije.

U 2022. godini, Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-a izdalo je, temeljem zahtjeva stranaka, 516 uvida u stanje miniranosti.

3.4.1. Minske nesreće i incidenti

U studenom 2022. godine dogodio se minski incident na području Ličko-senjske županije u kojem je za vrijeme izvođenja poslova razminiranja pomoćni djelatnik tvrtke za razminiranje aktivirao protupješačku minu PROM-a pri čemu je zadobio lakše tjelesne ozljede.

3.5. Pripremanje i vođenje projekata financiranih sredstvima Europske unije (CILJ 5)

3.5.1. Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezije 2014.-2020., jednog od plansko-programskih dokumenata za apsorpciju sredstava dodijeljenih Republici Hrvatskoj iz Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova za provedbu kohezijske politike Europske unije, u okviru prioritetne osi 6: „Zaštita okoliša i održivost resursa“, specifični cilj 6iii3 namijenjen je sufinanciranju razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima iz Kohezijskog fonda.

Projekt Karlovac Karst

U 2022. godini završeno je razminiranje 17,1 km² šuma i šumskog zemljišta u okviru projekta Karlovac Karst, na području općina Tounj, Josipdol i Plaški u Karlovačkoj županiji. Ugovorena vrijednost poslova razminiranja iznosi 184,76 milijuna kuna.

U okviru projekta nastavljene su aktivnosti upravljanja, promidžbe i vidljivosti projekta, kao i aktivnosti korisnika projekta (Hrvatske šume d.o.o.) – obnova šumske protupožarne infrastrukture te biološka obnova šuma i šumskog zemljišta.

Na projektu se nakon izvršenih poslova razminiranja ukazala potreba za dodatnim poslovima razminiranja, a kako bi se moglo sigurno pristupiti provedbi sljedeće aktivnosti projekta – rekonstrukcija protupožarne infrastrukture. U tu svrhu je pripremljen dodatni idejni plan razminiranja „Karlovac Karst, 21. dio“, površine 217.570 m², koji će se realizirati u 2023. godini.

Projekt Naturavita

U okviru projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – Naturavita“ u 2022. godini održana je 101 edukacija o opasnostima od mina za djecu u Edukacijskom centru Podravlje.

4. SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUBJEKTIMA U HUMANITARNOM RAZMINIRANJU

4.1. Nacionalna izvješća prema međunarodnim konvencijama

MUP je izradio sljedeće prijedloge nacionalnih godišnjih izvješća za 2021. godinu prema međunarodnim konvencijama iz područja kontrole konvencionalnog oružja (protuminskog djelovanja):

- Izvješće sukladno Konvenciji o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (APLC)
- Izvješće sukladno Konvenciji o kazetnom streljivu (CCM)
- Izvješće sukladno Konvenciji o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja koje se smatra izuzetno opasnim (izaziva velike traumatske učinke) ili je neselektivnog djelovanja - Izmijenjeni Protokol II i Protokol V (CCW)

Izvješća su podnesena tijelima konvencija putem Stalne misije Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda i ostalim međunarodnim organizacijama u Ženevi.

4.2. Provođenje Švicarsko – hrvatskog programa suradnje

U 2022. godini nastavljen je rad na projektu „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ koji je financiran temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, ukupne vrijednosti 4.834.779,93 CHF, a koji se provodi u razdoblju 2016.-2024.

U okviru projekta nastavljene su aktivnosti razvoja programa društveno-gospodarskog osnaživanja minskih žrtava i članova njihovih obitelji, uključujući i provedbu javnog poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske namijenjenih evidentiranim minskim žrtvama te članovima njihovih obitelji.

Kao nastavak iznimno uspješnog prvotnog projekta razminiranja, od strane Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u 2022. godini alocirana su dodatna sredstva (1.009.062,94 CHF) čime je razminirano još 0,8 km² na području G.J. Kotar šuma – Stari gaj.

Predstavnici MUP-a prisustvovali su 18. listopada 2022. svečanosti potpisivanja Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Švicarskog saveznog vijeća o provedbi Drugog švicarskog doprinosa odabranim državama članicama Europske unije te obilježavanja 30 godina diplomatskih odnosa dviju zemalja uz sudjelovanje na stručnoj panel raspravi.

4.3. Pomoć za protuminsko djelovanje u Ukrajini

Predstavnici MUP-a u listopadu 2022. sudjelovali su na neformalnom sastanku u organizaciji Službe za instrumente vanjske politike (FPI) Europske komisije u vezi s podrškom Europske

unije protuminskom djelovanju u Ukrajini, kao i na bilateralnom sastanku predstavnika Republike Hrvatske i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) na temu pomoći Ukrajini na polju protuminskog djelovanja.

Krajem studenog 2022. godine održan je trodnevni Međunarodni stručni skup o koordinaciji donatora pomoći za protuminsko djelovanje u Ukrajini koju je organizirao Međunarodni centar za humanitarno razminiranje iz Ženeve, a na kojem su, temeljem poziva Službe za instrumente vanjske politike EU-a, sudjelovali predstavnici MUP-a i Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. Konferencija je organizirana u kontekstu povezivanja i usklađivanja potreba protuminskog sustava Ukrajine s naporima država članica Europske unije i međunarodnih dionika protuminskog djelovanja u koordiniranoj aktivnosti pomoći, a Republika Hrvatske je pozvana da u okviru panel rasprave predstavi svoja iskustva kao jedna od predvodnica protuminskog djelovanja u međunarodnom okruženju.

Služba za instrumente vanjske politike Europske komisije izvijestila je o pozitivnim dojmovima s koordinacijske radionice donatora, posebno izdvojivši prezentaciju delegacije Republike Hrvatske o tehničkoj ekspertizi u okviru MUP-a i hrvatskim naučenim lekcijama, što je pobudilo veliko zanimanje ukrajinske strane.

4.4. Ostale aktivnosti

Tijekom 2022. godine MUP je nastavio suradnju s međunarodnim subjektima u protuminskom djelovanju, a najznačajnije aktivnosti bile su:

- Sudjelovanje u izradi Studije o novim smjernicama Međunarodnih standarda protuminskog djelovanja (IMAS) Ženevskog centra za humanitarno razminiranje (GICHD)
- Sudjelovanje na sastancima Revizijskog odbora Međunarodnih standarda protuminskog djelovanja
- Izrađen je Revidirani plan rada protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2022.-2026. s osvrtom na prethodno dvogodišnje razdoblje, koji je dostavljen tijelima Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija)
- Izrađeno je godišnje izvješće o održivosti rezultata projekta „De-mine HU-HR II“ za 2021. godinu (Interreg V-A Program suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.)
- Izrađeno je godišnje izvješće za 2021. godinu „Mine Action review research on Croatia“ (Norwegian People's Aid)
- Ispunjen je upitnik za 2021. godinu koji je dostavljen Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) u Beču
- Sudjelovanje na 25. međunarodnom sastanku direktora nacionalnih protuminskih centara i savjetnika UN-a s temom „Sigurno tlo, sigurni koraci, siguran dom“
- Učenicima iz Ukrajine koji borave u Hostelu Bjelovar u Novom Vinodolskom prezentirane su opasnosti od mina i eksplozivnih ostataka rata
- Sudjelovanje na tečaju „Upravljanje kontrolom kvalitete te isključenje razminiranog zemljišta“ koji je organiziran pod pokroviteljstvom Ženevskog međunarodnog centra za humanitarno razminiranje

- Sudjelovanje na 20. sastanku država članica Ottawske konvencije u Ženevi od 21. do 25. studenog 2022.

5. PROVOĐENJE INSPEKCIJSKIH NADZORA

Temeljna zadaća inspeksijskih nadzora je preventivno djelovanje radi osiguravanja uvjeta za obavljanje poslova razminiranja na siguran način za izvršitelje poslova, ali i s potrebnom razinom kvalitete koja će, nakon što se razminirane površine isključe iz MSP-a, garantirati korisnicima sigurno korištenje razminiranog prostora.

Sukladno tome, Inspekcija za protuminsko djelovanje izašla je 178 puta na teren radi provođenja inspeksijskih nadzora radilišta i radi sudjelovanja u radu Povjerenstva za završnu kontrolu kvalitete radova te je obavljeno 49 inspeksijskih nadzora u sjedištima ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje poslova razminiranja temeljem kojih je izdano 28 prekršajnih naloga.

Tijekom 2022. godine izdano je 25 potvrda za obavljanje poslova protuminskog djelovanja, 6 odobrenja tvrtkama za obavljanje protuminskog djelovanja i 35 iskaznica protuminskog djelovanja, a ukinuto je 45 rješenja o izdavanju iskaznica protuminskog djelovanja.

6. FINANCIRANJE PLANA

Za provedbu Plana u 2022. godini u okviru Razdjela 040, Glave 05 Ministarstvo unutarnjih poslova, programa 2604 Protuminsko djelovanje osigurano je ukupno 445.378.975,00 kuna, a utrošeno je 385.235.235,24 kuna. Nisu utrošena sva osigurana sredstva zbog toga što su poslovi razminiranja financirani iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. započeli krajem rujna 2022. godine, te će poslovi koji su obavljani tijekom studenog i prosinca biti plaćeni početkom 2023. godine.

040 Ministarstvo unutarnjih poslova				
Aktivnost	Opis		Planirano/osigurano kuna	Realizirano kuna
2604	Protuminsko djelovanje		445.378.975,00	385.235.235,24
A672007	RAZMINIRANJE		206.836.000,00	211.931.026,42
	11	Opći prihodi i primici	156.824.000,00	156.800.481,72
	43	Ostali prihodi za posebne namjene - OKFŠ	50.000.000,00	55.118.552,71
	52	Ostale pomoći i darovnice	12.000,00	11.991,99
T672040	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. <i>Fearless Velebit i Karlovac Karst (T672040.006)</i>		60.537.975,00	58.729.701,48
	12	Sredstva učešća pomoći	9.221.202,00	8.809.455,33
	562	Kohezijski fond (KF)	51.316.773,00	49.920.246,15
T672042	ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO-GOSPODARSKA INTEGRACIJA“		10.900.000,00	10.096.584,50
	12	Sredstva učešća pomoći	1.640.000,00	1.517.907,65
	552	Švicarski instrument	9.260.000,00	8.578.676,85

K879024	PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021.-2027.		167.105.000,00	104.477.922,84
	Razminiranje šuma i šumskog zemljišta u RH			
	12	Sredstva učešća pomoći	55.005.000,00	39.910.566,56
	562	Kohezijski fond (KF)	112.100.000,00	64.567.356,28

Tablica 6-1. Pregled planiranih/osiguranih i realiziranih financijskih sredstava za protuminsko djelovanje za 2022.

Nastavljen je uspješan trend u pogledu osiguranja sredstava za razminiranje iz fondova Europske unije, koji čine 30% ukupno utrošenih financijskih sredstava.

Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede, realizirana su u cijelosti.

Sredstva za razminiranje područja prema idejnom planu „Razminiranje središnjeg dijela bivšeg VSK Čerkezovac“ u iznosu 1.266.956,88 kuna osigurao je Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško.

7. ZAKLJUČAK

Na kraju 2022. godine površina MSP-a Republike Hrvatske iznosi 149,7 km² unutar 28 jedinica lokalne samouprave u 6 županija, a MSP je obilježen s 6.255 oznaka minske opasnosti.

Kao rezultat izvršenih poslova razminiranja te općeg, dopunskog općeg i tehničkog izvida, u 2022. godini iz MSP-a isključeno je 55,2 km², od čega je poslovima razminiranja iz MSP-a isključeno 40,2 km², a provođenjem tehničkog, dopunskog općeg i općeg izvida dodatnih 15 km². Također, provedbom općeg izvida, a temeljem novih saznanja o minskoj zagađenosti u MSP je uključena površina od 0,5 km². Sukladno navedenom, MSP je u 2022. godini smanjen za 54,7 km².

Za poslove protuminskog djelovanja u 2022. godini utrošeno je 385.235.235,24 kuna, a nastavljen je uspješan trend u pogledu osiguranja sredstava za razminiranje iz fondova Europske unije, koja čine 30% ukupno utrošenih financijskih sredstava. Financijska sredstva s pozicije naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ), osigurana od strane Ministarstva poljoprivrede, realizirana su u cijelosti.

Prilikom obavljanja poslova razminiranja na područjima za koja je u 2022. godini izdana potvrda o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a, pronađeno je i uništeno 1.123 komada MES-a i 2.400 komada NUS-a

U 2022. godini dogodio se jedan minski incident na području Ličko-senjske županije u kojem je za vrijeme izvođenja radova razminiranja pomoćni djelatnik tvrtke za razminiranje zadobio lakše tjelesne ozljede.

Tijekom 2022. godine održane su ukupno 193 edukacije o minskoj opasnosti kojima su obuhvaćene 11.473 osobe raznih dobnih skupina, na području 5 županija.

8. PRILOG

8.1. Izvješće o provedbi Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina i utrošenim financijskim sredstvima za 2022. godinu

PRILOG

**IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I/ILI
GRAĐEVINA I UTROŠENIM FINANCIJSKIM SREDSTVIMA ZA 2022. GODINU**

1. UVOD

Razminiranje vojnih lokacija i/ili građevina u 2022. godini provodila je Inženjerijska postrojba Oružanih snaga Republike Hrvatske, Pionirska satnija Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske, u skladu sa Zakonom o protuminskom djelovanju („Narodne novine“, br. 110/15., 118/18., 98/19. i 114/22.) koji uređuje razminiranje vojnih lokacija i građevina i Planom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2022. godini.

2. PREGLED IZVRŠENJA ZADAĆA RADOVA RAZMINIRANJA VOJNIH LOKACIJA I GRAĐEVINA U 2022. GODINI

U 2022. godini razminiranje je provedeno na tri vojne lokacije koje su obuhvaćale tri zadaće od kojih je najveća bila vojni poligon „Eugen Kvaternik“, Slunj. Razminiranje je provedeno na području jedne vojarne i dva vojna poligona.

Vrsta objekta	Broj zadaća / projekata	Vrijeme provedbe [r/d]	Rad ljudi [č/h]	Rad strojeva [m/h]	Rad vozila [km]
Vojarne	1/1	60	17 760	385	2 955
Poligoni	2/5	260	50 152	401	14 176

U provedbi zadaća ukupno je tretirano 650 148 m², a razminirano je 488 200 m². Pri tome je pronađeno, uklonjeno i uništeno devet komada protupješačkih mina, jedna protuoklopna mina i 711 komada raznih neeksplozivnih ubojnih sredstava.

Vrsta objekta	Razminirana površina [m ²]	Uklonjeno PPM [kom]	Uklonjeno POM [kom]	Uklonjeno NUS [kom]
Vojarne	226 896	1	1	183
Poligoni	261 304	8	0	528
UKUPNO	488 200	9	1	711

2.1. Razminiranje vojnih lokacija i građevina iz Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2022. godini

Plan razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2022. godini sadržavao je tri zadaće razminiranja na tri vojne lokacije.

Planska veličina minski sumnjive površine za razminiranje i tehnički izvid u 2022. godini bila je 402 500 m², a razminirano je 488 200 m².

Realizacija u odnosu na planirano veća je za 85 700 m², s obzirom na povoljne vremenske uvjete za provedbu radova razminiranja.

Na razminiranju vojnih lokacija iz Plana razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2022. godini provedeno je ukupno 320 radnih dana tijekom kojih je ostvareno 68 176 č/h rada, 786 m/h rada te prijeđeno 17 251 km puta s vozilima.

Razminirana je minska sumnjiva površina u vojarni „Pukovnik Mirko Vukušić“, Zemunik Donji 226 896 m², na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“, Slunj 248 071 m² i na vojnom poligonu „33. inženjerijske brigade Hrvatske vojske“, Karlovac od 13 233 m².

2.2. Smanjenje MSP-a poslovanja općeg izvoda – analize MSP-a

S obzirom na to da Oružane snage Republike Hrvatske svojim kapacitetima neće biti u mogućnosti samostalno obaviti razminiranje perspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina do 1. ožujka 2026., Ministarstvo obrane je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova pristupilo zajedničkom rješavanju minske situacije na području vojnog poligona „Eugen Kvaternik“, Slunj.

Temeljem zajednički provedenog općeg izvoda – analize MSP-a, MSP na području vojnog poligona smanjen je za 9,2 km², s početnih 26 km² na 16,8 km².

3. TROŠKOVI RADOVA RAZMINIRANJA I PRETRAŽIVANJA U 2022. GODINI

Ukupni troškovi nastali provedbom razminiranja u 2022. godini iznosili su 4.966.507,90 kuna, a odnosili su se na trošak goriva, maziva, prehrane i naknade za rad na terenu.

4. ZAKLJUČAK

Oružane snage Republike Hrvatske na provedbi radova razminiranja u skladu s Planom razminiranja vojnih lokacija i/ili građevina u 2022. godini angažirale su za to opremljenu i osposobljenu inženjerijsku postrojbu, optimalno koristeći dostupne resurse.

Radovi razminiranja vojnih lokacija i građevina provedeni su na učinkovit način bez izvanrednih događaja, što ukazuje na dobru obučenosť i primjenu propisanih procedura i standarda humanitarnog razminiranja.